

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: ██████████

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p██████████
██████████ z k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES.267/20/

a

„Společnost ECS + G“

Její jménem, jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné moci udělené
jednatelům společnosti GARNI, spol. s.r.o.)

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem

U Dálnice 261, 403 39 Chlumeck

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 107-1279660237/0100

zastoupená: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

██████████
Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby j ██████████

a

GARNI spol. s.r.o.

se sídlem: Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

IČ: 467 09 525, DIČ: CZ46709525

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 2368

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-1279660237/0100

jejímž jménem jedná: Ind. Martin Jouza, jednatel společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

██████████
Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dne 27.1.2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. Cena díla se mění z důvodu vícepráce a méněpráci a je sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Původní cena díla	4 948 364,75	1 039 156,59	5 987 521,34
Cena tohoto dodatku č. 1	1 156 665,64	242 899,78	1 399 565,42
Nová cena díla celkem	6 105 030,39	1 282 056,37	7 387 086,76

1.2.2. Změna lhůty provedení díla do 15.11.2020.

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Chlumci dne

■ -1

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem

Severočeská vodárenská společnost a. s.

EUROVIA CS, a.s.

GARNI spol. s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④

na základě plné moci udělené statutárními
zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné
moci, udělené jednatelem společnosti GARNI,
spol. s.r.o.



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Ústí nad Labem, EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy západ,

panu **Ing. Romanu Hekovi**,

(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Ústí nad Labem**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2021**.

V Praze dne **02-12-2019**

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva
a generální ředitel

EUROVIA CS, a.s.

Ing. [redacted]
místopředseda představenstva
a finanční ředitel

PLNÁ MOC

GARNI spol. s r.o.

se sídlem Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

IČ: 467 09 525,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 2368

jednající Ing. Martinem Jouzou, jednatelem společnosti

(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc,

Ing. **Romanovi Hekovi**, řediteli závodu Ústí nad Labem společnosti EUROVIA CS, a.s.


(dále jen „**Zmocněnec**“)


k tomu, aby zastupoval společníka 2 „Společnost ECS + G“ – společnost GARNI spol. s r.o. při jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle §34 ZVZ na plnění veřejných zakázek – minitendrech, jež vzejdou z Rámcové smlouvy uzavřené dne 9.8.2017 na plnění veřejné zakázky s názvem „Operativní opatření charakteru stavebních prací při obnově vodohospodářské infrastruktury“ – část B, jejímž zadavatelem je Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat za „Společnost ECS + G“ společnou nabídku do jednacím řízení bez uveřejnění výše uvedených veřejných zakázek – minitendrů, a dále další úkony, které mohou být v souvislosti s účastí „Společnost ECS + G“ v zadávacím řízení nutné či potřebné, včetně podpisu smlouvy o dílo a jejich případných dodatků. Zmocněnec je také oprávněn přebírat za „Společnost ECS + G“ ve výše uvedené věci písemnosti.

V Ústí nad Labem dne 4.10.2017


Plnou moc přijímám: Ing. Roman Hek

V Chlumci dne 4.10.2017


Opletalova 138
403 31 Neštětice
IČ: 46709525 DIČ: CZ46709525
tel./fax: 475 225 550

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	„Společnost ECS+G“ EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město GARNI spol. s r.o., Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice			Datum: 31.8.2020	
Název akce: TP036019 Světec, Úpoř – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Ne			
	na výkresy:	C.2; C.3.1.; C3.2.; C.4.; C.5.; D.2.; D.3.; D.5.1.			
	na rozpočtové podklady:	Ano			
	na jinou část smlouvy:	Ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Změna č. 1 – Prodloužení propojů. Z důvodu úpravy polohy vodovodního řadu (dodržení hygienických norem + cizí IS) prováděného v souběhu se stávající kanalizační stokou, nutné prodloužit délku propojů vodovodu. Viz revize výkresů C – D.</p> <p>Změna č. 2 a 3 – Nevhodný výkopek pro zpětný zásyp – vodovod a kanalizace. V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že výkopek není vhodný ke zpětnému zásypu. Toto zjištění bylo ověřeno nezávislým posudkem laboratoře mechaniky zemin. Odebrané vzorky z výkopu rýhy jsou dle tohoto posudku neúnosné, namrzavé a značně rozbrídavé. Je nutné nakoupit nový materiál – viz posudek LaPo, Proveden odpočet třídění výkopku.</p> <p>Změna č. 4 – Prodloužení vodovodního řadu - Místo napojení rekonstruovaného vodovodního řadu na stávající řad v terénu vytýčeno a zjištěno sondou v jiném místě než předpokládal projekt (odbočení přívodního řadu k VDJ). Provedeno prodloužení vodovodního řadu o 50m ve stávající trase, doloženo geodetickým zaměřením skutečného provedení.</p> <p>Změna č. 5 – komunikace Z důvodu úpravy polohy vodovodního řadu (souběh s jednotnou kanalizační stokou a cizí IS) je nezbytné provést zvýšený rozsah obnovy povrchu živičné komunikace.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: + 1 156 665,64 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla: 6 105 030,39 Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 15.11.2020 30 (třicet) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1 156 665,64 Kč bez DPH, tj 23,37% nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 398 337,93 Kč bez DPH, tj. 28,26 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 241 672,29 Kč bez DPH, tj. 4,88 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8 listů					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SQD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

5.10.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

05-10-2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 5.10.2020

Datum 5.10.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.