

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne CES844/2020,22.06.2020 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přijímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**Intermont TS s.r.o.

se sídlem: Denisova 460,415 03 Teplice,Řetenice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, spisová značka C28012  
zastoupená: Tomáš Svoboda  
zástupce pro věci technické:  
IČ: 28710517  
DIČ: CZ28710517  
bankovní spojení: ČSOB,č.ú.232994120/0300  
telefon:  
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. bod 2.4. změna rozsahu plnění viz ZL č.01/2020
2. bod 3.2 čas plnění se mění do 31.12.2020
3. bod 4.1 cena díla se upravuje ZL č.01/2020 o dodatek č.1 ve výši 641 824,70 Kč (bez DPH)  
Nová cena díla je 3 746 762,40 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

**III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZL č.01/2020 + položkový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Objevitel  
[Redacted]  
Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
2020

V ..... dne 6.10.2020

[Redacted]  
[Redacted]  
Tomáš Svoboda  
jednatel společnosti  
Intermont TS s r. o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : <b>01/2020</b>	
Zhotovitel:		Intermont TS s.r.o., Denisova 460, Teplice - Řetenice, PSČ 415 03			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 02.10.2020	
Název akce: <b>MO 003 005 Bělušice, VDJ Bedřichův Světec rekonstrukce vodojemu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	Osobně: X / .10.2020	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.2 - Záznam z KD č.1 až 4 - strana 3., 4., 5., 6.			
	na výkresy:	Příloha č.3.1, 3.2, 3.3, 3.4 - výkres VDJ - 1, 2, 3, 4			
	na rozpočtové podklady:	Příloha č.1 - Položkový rozpočet z 30.9.2020			
	na jinou část smlouvy:	III. Čas plnění - Termín dokončení stavby			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Cenová změna</b>  SO 01a Vnější část VDJ - vícepráce  <i>Vzhledem k tomu, že stávající zdivo manipulační komory VDJ z dutých cihel, bylo zjištěno v havarijním stavu, bylo na základě konzultace stavebníka, provozu VDJ, zhotovitele a projektanta domluveno, jak vyplývá ze <b>Záznamu z KD č. 2 a 3 - strana 4., 5.</b>, že zdivo MK bude vybouráno až na úroveň horní strany stropu armaturní komory a nové zdivo bude provedeno až do úrovně 20 cm nad horní úroveň zemního obsypu akumulčních nádrží z vodostavebního, vodotěsného betonu s konstrukční výztuží pro eliminaci trhlin při tuhnutí betonu a nad úrovní 20 cm nad upraveným terénem bude zdivo provedeno cihlové dle PD.</i> </li> <li> SO 01e Vnitřní část VDJ, akumulční nádrž vícepráce - doplnění levá AN  <i>Z důvodu zkvalitnění manipulace při údržbě, čištění, případně pro zvýšený odběr vody bylo na základě konzultace stavebníka, provozu VDJ, zhotovitele a projektanta domluveno provést sanaci i druhé akumulční nádrže, jak vyplývá ze <b>Záznamu z KD č. 2 - strana 4.</b></i> </li> <li> PS 01.1 Přívodní potrubí DN100 - vícepráce  PS 01.1 Přívodní potrubí DN100 - méněpráce  PS 01.2 Odběrné potrubí DN150 a DN80 - vícepráce  PS 01.2 Odběrné potrubí DN150 a DN80 - méněpráce  PS 01.3 Výpustné potrubí DN80 - vícepráce  PS 01.4 Přelivné potrubí DN100 - vícepráce  PS 01.4 Přelivné potrubí DN100 - méněpráce  <i>Přívodní, odběrné, výpustné a přelivné potrubí bylo upraveno oproti PD na základě konzultace stavebníka, provozu VDJ, zhotovitele a projektanta, jak vyplývá ze <b>Záznamu z KD č. 1 až 4 - strana 3., 4., 5., 6. - viz výkres VDJ - 1, 2, 3, 4.</b></i> </li> <li> Vedlejší a ostatní - vícepráce  <i>Úpravy PD dle dohodnutých změn výše. Koordináční činnost.</i> </li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Změna termínu dokončení stavby</b>  <i>Vzhledem k časovému posunu z důvodu zvýšení objemu bourání stávajícího zdiva manipulační komory VDJ, které bylo zjištěno v havarijním stavu a výstavby nového</i> </li> </ul>					

zdiva manipulační komory VDJ nad rámeček PD bylo domluveno prodloužení termínu realizace do 12/2020.

**Termín dokončení stavby je do 31.12.2020.**

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěné v průběhu stavby
					X

Počet připojených listů výkresů změny: **4x A3**

Ocenění změny:

**Celkem + 641 824,70 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**3 746 762,40 Kč bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

**46 / čtyřicet šest kalendářních dnů**

**Do 31.12.2020**

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **641 824,70 Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 023 763,30 Kč bez DPH**, tj. **32,972 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **381 938,60 Kč bez DPH**, tj. **12,301 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **1 023 763,30 Kč bez DPH**, tj. **32,972 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **381 938,60 Kč bez DPH**, tj. **12,301 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **45**

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum 1.10.2020

## **PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

- - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

.....  
.....

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

.....  
Podpis ..... Datum *2.10.2020*

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a termínový dodatek, které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

..... Datum *2.10.2020*  
..... Datum *2.10.2020*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.