

DODATEK Č.1 KESMLouvě O DíLO

Číslo zhotovitele: 3705

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031
zastoupená: Antonínem Hurtem, jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 201490691/0600
telefon: 4 [REDACTED]
fax: 4 [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn In [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto dodatkem č. 1 se text čl. IV. ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD 7 330 945,86 Kč bez DPH

Vícepráce dle změnového listu č. 1 150 115,39 Kč bez DPH

Cena díla celkem	7 481 061,25 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	1 571 022,86 Kč bez DPH
Cena díla celkem	9 052 084,11 Kč

2.2.2. Dále se text čl. III ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Původní termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: 30. 10. 2020
 Nový termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: 30. 11. 2020

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list a termínový dodatek

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

09 - 10 - 2020

[Redacted signature]

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Meziboří dne 5. 10. 2020

[Redacted signature]

Antonín Hlavý
 jednatel
 ALLKON s.r.o.

per Důstojně se podpisuje
ALLKON JEDNATEL
 Okružní 350, 435 13 Meziboří
 IČ: 250 03 196, DIČ: CZ25008196
 MONETA Money Bank, Litvínov, č.ú.: 201 490 691/0600
 ODDÍL C, VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

NÁVRH ZMĚNY			Číslo : 01/2020	
Zhotovitel: ALLKON s.r.o., Okružní 350, Meziboří, PSČ 435 13				
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 05.10.2020	
Název akce: MO 026 047 Meziboří, Okružní, od nám. 8. května - rekonstrukce kanalizace a vodovodu				
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	Osobně: X / 05.10.2020
Odkazy na specifikaci:		Příloha č.2 - Záznam z KD č.1 - strana 4., z KD č.2 - str.5. Příloha č.3 - Stavební deník - strany		
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Příloha č.1 - Položkový rozpočet 1044/20V z 25.9.2020		
na jinou část smlouvy:		III. Čas plnění - Termín dokončení stavby		
Popis a zdůvodnění změny: Cenová změna Š.90194 - Vícepráce <i>viz příloha</i> Š.90206 - Vícepráce <i>viz příloha</i> Š.90190 - Vícepráce <i>PD úseku kanalizace IO 02.4 neodpovídá skutečnosti. Sklon potrubí není průběžný, ale v šachtě Š90190 je skok, který byl po dohodě z provozem kanalizace řešen spádištěm.</i> <i>Potrubí "nad" šachtou Š90190 je tím pádem v menší hloubce a potrubí "pod" šachtou Š90190 je ve větší hloubce, než uvádí PD.</i> <i>Dále tato nesrovnalost má vliv na dna šachet a na jinou skladbu kameninového potrubí a tvarovek než uvádí PD.</i> Š.90206 - Bourání a obnova AB nad šachtou - Vícepráce <i>viz příloha</i> Š.90184 až Š.90190 - IO 02.4 - Vybourání betonu pod asfaltem - Vícepráce <i>V krajnici vozovky na úseku kanalizace IO 02.4 zhotovitel vyboural v podkladu beton, který není v PD.</i> Změna termínu dokončení stavby <i>Na KD č.2 bylo dohodnuto, že z důvodů změn a úprav v napojení suchovodu včetně souvisejících stavebních prací a provedení dalšího překopu komunikace oproti PD , požádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení do 11/2020.</i> <i>Změna termínu byla odsouhlasena zástupci SÚS ÚK, p.o. a MÚ Litvínov.</i> Termín dokončení stavby je do 30. 11. 2020.				

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěné v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 150 115,39 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 481 061,25 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30 / třicet kalendářních dnů Do 30. 11. 2020		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 150 115,39 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 150 115,39 Kč bez DPH, tj. 2,048 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 150 115,39 Kč bez DPH, tj. 2,048 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,0 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Antonín Hurt		 um			
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD. Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) • změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky • nedojde ke změně zhotovitele • hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % (2,048 %) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

BEZ AD

_____ Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

_____ Podpis _____

Datum 2.10.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a termínový dodatek, které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 2.10.2020

Datum 5.10.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.