



## 1. Cena za dílo.

Cena dle SoD a dodatku č. 1 v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena dle SoD a dodatku č. 1 v Kč vč. DPH
29.546.500,74	21	35.751.265,89
Dodatek č.2 v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Dodatek č.2 v Kč vč. DPH
345.701,40	21	418.298,69
Cena vč.dodatku č.2 v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena vč.dodatku č.2 v Kč a DPH
<b>29.892.202,14</b>	21	<b>36.169.564,59</b>

### Odůvodnění:

#### Přípojka pro č.p.47

PD uvažuje s podchycením a přepojením přípojky v délce 4,8m. Stávající kanalizační přípojka objektu č.p. 47 je vedena do rohu do dna u přítoku šachty SŠ18. Pro přepojení do ČSOV nad maximální hladinu musí být částečně vymělčena.

Z důvodu zaústění přípojky k maximální hladině vody v budované čerpací stanici ČSOV Vrskmaň a z důvodu co největšího oddělení splaškových vod od dešťových se navrhuje zbudování přípojky z PVC DN200 o dvou větvích (větev A, větev B) celkové délky 50,4 m, která podchytí veškeré splaškové nátoky z objektu.  
Původní přípojka dle PD bude odečtena.

#### Pojistné propoje

Jedná se o doplnění bezpečnostního propojení (odlehčení) nové stoky B DN 300, ta bude vybudována vedle stávající BE DN500, která bude sloužit po dokončení stavby jen jako stoka dešťová. Povodí nové stoky je větší než předpokládá PD, jeví se jako nedostatečně kapacitní. Z tohoto důvodu budou navrženy dva bezpečnostní propoje do vedle ležící dešťové kanalizace. Jeden mezi šachtou Š13 a ŠSP a druhý mezi šachtami Š16 a SŠ19.

#### Úprava česlí, dodávka a montáž přelivné hrany

Aby se již v budoucnu nemuselo zasahovat do sdruženého objektu vstupní ČS a česlí provedl projektant úpravu PD, která spočívá v zahloubení objektu o cca 200mm, a doplnění zaslepené odbočky DN 300 pro budoucí napojení Zaječic. Se změnou souvisí úprava česlí a doplnění přelivné hrany mezi žlaby česlí.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2 ZL2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Chomutově dne **22 -09- 2020**

Objednatel:

Ing. Bronislav  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ladislav Červený  
jednatel společnosti  
Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
27

NÁVRH ZMĚNY č.2			číslo : 02/2020		
Zhotovitel:	Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Černovická 4264, 43003 Chomutov				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 28.8.2020	
Název akce: CV041006 Vrskmaň – odstranění kanalizační výusti					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Příloha č.1 – zápisy ve stavebním deníku Příloha č.2 – fotodokumentace			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací a nabídka HST Hydrosystémy s.r.o.			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>Přípojka pro č.p.47</b>					
<p>PD uvažuje s podchycením a přepojením přípojky v délce 4,8m. Stávající kanalizační přípojka objektu č.p. 47 je vedena do rohu do dna u přítoku šachty SŠ18. Pro přepojení do ČSOV nad maximální hladinu musí být částečně vyměřena.</p> <p>Z důvodu zaústění přípojky k maximální hladině vody v budované čerpací stanici ČSOV Vrskmaň a z důvodu co největšího oddělení splaškových vod od dešťových se navrhuje zbudování přípojky z PVC DN200 o dvou větvích (větev A, větev B) celkové délky 50,4 m, která podchytí veškeré splaškové nátoky z objektu. Původní přípojka dle PD bude odečtena.</p>					
<b>Pojistné propoje</b>					
<p>Jedná se o doplnění bezpečnostního propojení (odlehčení) nové stoky B DN 300, ta bude vybudována vedle stávající BE DN500, která bude sloužit po dokončení stavby jen jako stoka dešťová. Povodí nové stoky je větší než předpokládá PD, jeví se jako nedostatečně kapacitní. Z tohoto důvodu budou navrženy dva bezpečnostní propoje do vedle ležící dešťové kanalizace. Jeden mezi šachtou Š13 a ŠSP a druhý mezi šachtami Š16 a SŠ19.</p>					
<b>Úprava česlí, dodávka a montáž přelivné hrany</b>					
<p>Aby se již v budoucnu nemuselo zasahovat do sdruženého objektu vstupní ČS a česlí provedl projektant úpravu PD, která spočívá v zahloubení objektu o cca 200mm a doplnění zaslepené odbočky DN 300 pro budoucí napojení Zaječic. Se změnou souvisí úprava česlí a doplnění přelivné hrany mezi žlaby česlí.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 6					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem</b>		<b>345.701,40 Kč bez DPH</b>			

Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>29 892 202,14 Kč bez DPH</b>	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): .....
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 345.701,40 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 386.838,34 Kč bez DPH, tj. 1,36 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 41 136,94 Kč bez DPH, tj. 0,14 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů činí 1.596.428,66 Kč bez DPH, tj. 5,62% nabídkové ceny</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů činí 94.047,34 Kč bez DPH, tj. 0,33% nabídkové ceny.</p>	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 43	
<p><b>Zástupce zhotovitele:</b> <small>VONOHOSPI</small> <b>Y</b></p> <p>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list v souladu s přílohou a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.</p> <p><small>430 03 Chemnitz</small> Podpis: <b>Y</b> Datum: <b>22-09-2020</b></p>	
<p><b>Posouzení změny:</b></p> <p>Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:  <i>U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.</i></p> <p>Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ</li> <li>- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE</li> <li>- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ</li> </ul>	
<p><b>Stanovisko projektanta (AD):</b></p> <p>Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny</p> <p><b>Y</b> Datum: <b>23/9/2020</b></p>	
<p>TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny</p> <p><b>Y</b> Datum: <b>23. 9. 2020</b></p>	
<p><b>Zástupce objednatele:</b></p> <p>Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci</p>	

víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*2. 10. 2020*

*m. B. K.*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.