

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana In [REDAKCE]
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 1563/2019

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu: 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem divize 8, a Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro
Ústecká kraj, na základě plné moci

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Jan Juštin

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby j [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem
dne 04.07.2019 (dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy: 19080324

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Čl.5.1 Cena díla. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce +1.221.973,61 Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl.4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku. Z této částky je hodnota víceprací +1.681.484,92 Kč bez DPH a cena méněprací -459.511,31 Kč bez DPH.

Cena celkem SOD	9.808.265,85 Kč (bez DPH)
-----------------	---------------------------

Cena dodatku č.1	140.806,74 Kč (bez DPH)
------------------	-------------------------

Cena dodatku č.2	1.221.973,61 Kč (bez DPH)
------------------	---------------------------

Cena SOD včetně dodatků	11.171.046,20 Kč (bez DPH)
-------------------------	----------------------------

1.2.2. Čl.7.Termíny provedení díla odstavec 7.8.3 se prodlužuje do 30.9.2020.

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem 30.6.2020.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____

V Praze dne

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

09-10-2020

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

39

Ing. Josef Špryňar
ředitel divize 8

Metrostav a.s.

Ing. Petr Ort
oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0870)

NÁVRH ZMĚNY		číslo : 02/2020		
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň			
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 29. 5. 2020	
Název akce: CV 031 004 Radonice – rekonstrukce vodovodu				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně
Odkazy	na specifikaci:	ne		
	na výkresy:	ne		
	na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 – méněpráce + vícepráce Příloha č. 2 – posudek geotechnika č. 1 a 2 Příloha č. 3 – vyjádření SÚS ÚK		
	na jinou část smlouvy:	ano - posun termínu		
Popis a zdůvodnění změny:				
Vícepráce - výměna zásypového materiálu: PD předpokládá na řadech 01.1 a 02 90% výkopu použít na zpětný zásyp, třídění nevhodného výkopku není projektem uvažováno. V průběhu stavby zjištěno, že geologické podmínky na těchto řadech jsou jiné než v PD. Tuto skutečnost potvrzuje geotechnický posudek, který klasifikuje výkopek pro zásyp jako nevhodný. Nutné provést v těchto úsecích výměnu veškerého výkopku a dovézt vhodný materiál pro zásyp. Vícepráce - asfaltové komunikace: Správce komunikace SÚS ÚK ve svém vyjádření vyžaduje opravu povrchů dle elektronické verze PD z 03/2015 - výkresy č. C.3.1., C.3.2., C.3.3., C.3.4., C.3.5., v rozsahu uvedeném v těchto výkresech. V listinné verzi PD a VV je rozsah opravy povrchů jiný - nižší. Zřejmý rozpor mezi elektronickou a listinnou verzí PD. Pro dodržení podmínek vyjádření správcem komunikace, nutno provést zvýšený rozsah oprav živichých povrchů. PD předpokládá na řadech 01.1 a 02 standartní tloušťku asfaltové vrstvy do 100 mm. Ve skutečnosti zjištěna tloušťka živice v rozmezí 130 – 150 mm. Nutno odstranit větší vrstvu než je navrženo v projektu. Vícepráce - nefunkční kanalizace: Na řadu 01.1 zjištěna nezaměřená a nefunkční kanalizace neznámého vlastníka. Pro zajištění stability konstrukčních vrstev komunikace navrženo zapopílkování. Méněpráce asfaltové komunikace: Odpočet bourané vrstvy živice do 100 mm. Méně práce – výměna zásypového materiálu Na všech řadech bude provedena 100% výměna zásypového materiálu. Z tohoto důvodu jsou odečteny položky příplatku za ruční prohození sypaniny zásypu.				

Změna termínu dokončení díla

SoÚVPP mezi SVS a SÚS ÚK byla zhotoviteli předložena až v dubnu 2020 a tím došlo k opožděnému zahájení prací v komunikaci SÚS ÚK. Dále jsou, dle požadavku SČS, provedeny práce na přípojkách, nad rámec termínu v SoD.

Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu dokončení díla.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
----------------------------------	-----------------------------	---	----------------------	--------------	-----------------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem 1. 221.973,61 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

11.171. 046,20 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

**o 92 (devadesát dva) dní, to je do
30. 9. 2020**

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1.221.973,61 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.681.484,92 Kč bez DPH, tj. **17,14 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -459.511,31 Kč bez DPH, tj. **4,68 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.681.484,92 Kč bez DPH, tj. **17,14 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 459.511,31 Kč bez DPH, tj. **4,68 %** nabídkové ceny.

Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **12,46%** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 27

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

_____. 2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - ne
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel)

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ano

- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - ne
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Datum 19.8.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

19.8.2020
Datum

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

2020

21. 9. 2020
.....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.