

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 03463-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ██████████
██████████ z k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem: Školní 467/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená: Mgr. Michal Bičovský, prokurista
zástupce pro věci technické: ██████████
IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1511582/0800
telefon: ██████████
fax: ██████████

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████
██████████ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Navýšení cen díla dle změnových listů 03/2020 a 04/2020, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o 216.393,78 Kč bez DPH.
2. **Nová celková cena díla je 12.038.401,93 Kč bez DPH**

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 03/2020
2. Změnový list 04/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 30.9.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský
prokurista |
HST Hydrosystémy s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



HST Hydrosystémy s.r.o.
Školní 14
415 01 Teplice
IČ: 26212706
DIČ CZ26212706

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 4/2020	
Zhotovitel: HST Hydrosystémy s.r.o. Teplice, Školní 14					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 18.9.2020	
Název akce: LN049032 ČOV Peruc - intenzifikace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Viz. příloha - rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Více práce IO.					
1. IO 05 – Provozní objekt – při úpravách provozního objektu ČOV bylo zjištěno, že na střeše je poškozené oplechování a do objektu zatéká. Vícepráce obnášejí opravu klempířských prvků.					
2. IO 01 – Hrubé předčištění – šachta Š2 – předřazený LŠ. Oproti předpokladům v PD přitéká do ČOV při dešti větší množství písku a štěrku. Dle PD měl být objem LŠ cca 1m ³ a z výše uvedeného důvodu bude šachta Š2 prohloubena o 1m a dojde tak ke zdvojnásobení kapacity této šachty.					
3. Příjezdová komunikace na ČOV využívaná v průběhu výstavby byla poškozena těžkou technikou. Obec požaduje uvedení komunikace do původního stavu, v PD nebylo řešeno.					
4. Geometrické zaměření dokončené stavby je nutné rozšířit o rozdělení pozemků pro zřízení věcného břemena se sousedním majitelem - požadavek objednatele.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 114.840,13 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 12.038.401,93 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 114.840,13 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 114.840,13 Kč bez DPH, tj. 1,02 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **829.792,86 Kč bez DPH, tj. 7,39 %** nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **25 853,04 Kč bez DPH, tj. 0,23 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... 22. 9. 2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... 22. 9. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

..... 22. 9. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

..... datum 23. 9. 2020

..... datum 24. 9. 2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 3/2020	
Zhotovitel:		HST Hydrosystémy s.r.o. Teplice, Školní 14			
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 4.9.2020
Název akce: LN049032 ČOV Peruc - intenzifikace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha - rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Více práce IO.					
1. IO 08 – Zpevněné plochy – při úpravách příjezdové komunikace v areálu ČOV byly zjištěny 4 ks prasklých pojezdových panelů. Vícepráce spočívají v jejich výměně.					
Více práce PS.					
2. PS 09 – Kalojem – na odběrném potrubí kalu z kalojemu bude instalováno ruční rychlouzavírací šoupě MONO DN 100, přípojka pro fekální vozy je mimo armaturní komoru kalojemu, přímo u odběru kalu. Nutnost instalace byla zjištěna při prozatímním užívání kalojemu.					
3. PS 01 – do šachty Š2 (lapák písku) bude pro čištění šachty instalováno potrubí pro těžení hydrosměsi– nerezové potrubí DN 100 s fekální koncovkou. Nutnost instalace byla zjištěna při prozatímním užívání lapáku písku.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 101.553,65 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
11.923.561,80 bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 101.553,65 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 101.553,65 Kč bez DPH, tj. 0,9 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ					

činí 714 952,73 Kč bez DPH, tj. 6,36 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ
činí 25 853,04 Kč bez DPH, tj. 0,23 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

[redacted] *[signature]* 30.9.20

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] *[signature]* 9.9.2020

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted] 1.9.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted] *[signature]* datum 10.9.2020

[redacted] *[signature]* datum 10.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.