

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D-20-0005 ze dne 12. 6. 2020

„Oprava ventilů na stoupačce TUV a SV“

Objednatel: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Bohumínská 71/1056, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO: 706 31 816
DIČ: neplátce DPH
Č.Ú.: 3927761/0100
Tel.: +420 599 505 045
E-mail: chomic@dpd.ovanet.cz
Statutární zást.: Ing. Juraj Chomič, MBA
Zástupce ve věci technických: Ladislav Reha
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a
Zhotovitel: IW CREDIT, s.r.o.
sídlo: Kadlčákova 1502, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 268 17 438
DIČ: CZ26817438
Č.Ú.: 107-5118060247/0100
Tel.: +420 602 743 553
E-mail:
Jednající: Petr Tureček
SZN: u KS v Ostravě oddíl C, vložka 27571
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo, kterým se mění čl. III. Termíny, místo odevzdání a převzetí díla, přechod vlastnického práva a čl. IV. Cena a platební podmínky

I.

1. V čl. III. bodě 1 se vypouští text „nejpozději do 15. 7. 2020“ a nahrazuje se textem „nejpozději do 30. 9. 2020“.

Prodloužení termínu plnění vyplývá ze skutečnosti, že v průběhu prací bylo sníženo i rozšířeno dílo na základě souhlasu objednatele a zhotovitele, když rozsah snížení a rozšíření díla je popsán ve Stavebním deníku. Toto mělo dopad do prodloužení dodávky díla a ohledem na doby dodání jednotlivých dílů materiálů.

2. V čl. IV. se vypouští text bod 1 v plném rozsahu a nahrazuje novým textem, přičemž :

- rozsah méněprací činí bez DPH - 89 034,70 Kč, kde DPH ve výši 15 % činí - 13 355,21 Kč, celková cena včetně DPH činí – 102 389,91 Kč, slovy: minus stovatisíctřistaosmdesátdevětkorundevadesátjednahaléřů (viz příloha č. 1 tohoto dodatku),
- rozsah víceprací činí bez DPH 117 524,48 Kč, kde DPH ve výši 15 % činí 17 628,67 Kč, celková cena včetně DPH činí 135 153,15 Kč, slovy: stotřicetpěttisícstopadesáttrikorunpatnáchaléřů (viz příloha č. 2 tohoto dodatku).
- výsledná cena díla dle dohody smluvních stran, při započtení původní sjednané ceny díla, nově vyčísleného rozsahu méněprací (příloha č. 1) a nově vyčísleného rozsahu víceprací (příloha č. 2) činí bez DPH 151 489,78 Kč, kde DPH ve výši 15 % činí 22 273,47 Kč, celková cena včetně DPH činí 174 213,25 Kč, slovy: stosedmdesátčtyřtisícdvěstětřináctkorundvacepěthaléřů.

II.

1. V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 Smlouvy o dílo řádně přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Přílohy tohoto dodatku:

1. příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací
2. příloha č. 2 – položkový rozpočet víceprací

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 21.9.2020

Datum: 21.9.2020

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Ing. Juraj Chomič, MBA
ředitel

.....
Petr Tureček
jednatel