

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku**

„Silnice III/27713 Dehtáry, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2019084/D
Číslo smlouvy zhotovitele: 19_007AD-2

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86 (dále jen „objednatel“)

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

IČO: 24668613

DIČ: CZ24668613

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-633010217/0100

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 2. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/27713 Dehtáry, rekonstrukce silnice“ a dne 7. 5. 2020 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zhotovitel povinen předat nejpozději do 565 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele (tj. do 4. 10. 2020).
3. Dne 21. 9. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 17. 9. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dodržet termín pro činnost

spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to především z důvodu komplikovaných jednání se soukromými vlastníky. Nekompletní žádost o stavební povolení byla podána 14. 9. 2020, ale zhotovitel předpokládá, že dojde ze strany úřadu k vyzvání o doplnění žádosti na základě chybějících souhlasů dotčených vlastníků. V současné chvíli se nepodařilo zajistit dohodu se třemi vlastníky pozemků v k. ú. Chvalčovice a dvěma vlastníky pozemků v k. ú. Petrašovice. Bez jejich souhlasu není možné dokončit inženýrskou činnost. Dále ještě chybí uzavření smlouvy mezi objednatelem a správcem vodního toku, která je v řešení ze strany objednatele. Vzhledem k tomu, tak zhotovitel žádá o posun termínu.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 685 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Praha dne _____

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za ADVISIA s.r.o.
Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti