



## Dodatek č. 4

### Smlouvy o dílo



#### na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie“

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**  
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje  
IČ: 70888337  
DIČ: CZ70888337  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

#### (dále jen „objednatel“)

Název: **Winning PS – stavební firma s.r.o.**  
Sídlo: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno  
Zastoupený: Sebastianem Peterem Wagnerem, jednatelem  
IČ: 49436589  
DIČ: CZ49436589  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C.,  
č. vl. 12020

#### (dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 v následujícím znění:**

#### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. 4. 2019 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve v rekonstrukci křídla B2 budovy B, demolice stávajícího spojovacího segmentu mezi budovami B2 a B3 a následná nová přístavba, rekonstrukci 3. NP křídla C1 budovy C, rekonstrukci související technické infrastruktury – venkovní vodovod a kanalizace, zpevněné plochy, zeleň (dále jen „*dílo*“).
2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8. 11. 2019 **Dodatek č. 1 ke Smlouvě**, jehož předmětem bylo rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, vyloučení některých prací z předmětu plnění a navýšení ceny díla.

3. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10. 1. 2020 **Dodatek č. 2 ke Smlouvě**, jehož předmětem bylo rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, vyloučení některých prací z předmětu plnění a snížení ceny díla.
4. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28. 4. 2020 **Dodatek č. 3 ke Smlouvě**, jehož předmětem bylo rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, vyloučení některých prací z předmětu plnění a zvýšení ceny díla.
5. Účelem tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna rozsahu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a z předmětu plnění. V souvislosti se změnou rozsahu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodly na zvýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení druhé etapy díla.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy ve znění Dodatku č. 4:

### 1.1. Článek VI. Cena, odst. VI.1, který zní:

*Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 105 793 866,81,- Kč bez DPH.*

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 112 617 264,48 Kč bez DPH.

### 1.2. Článek VI. Cena, odst. VI.3, který zní:

*Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 105 783 866,81,- Kč bez DPH.*

se nahrazuje textem

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 112 607 264,48 Kč bez DPH.

### 1.3. Článek V. Termíny plnění, odst. V.12, druhá věta, která zní:

*Termín dokončení druhé etapy (včetně kolaudačního souhlasu) nejpozději do 120 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště II. etapy stavby.*

se nahrazuje textem

Termín dokončení druhé etapy (včetně kolaudačního souhlasu) nejpozději **do 200 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště II. etapy stavby.

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou:

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 21,

Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 22.

4. Tento dodatek č. 4 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 29.9.2020 na 163. schůzi usnesením č. 10973/20/R163.

V Brně dne 13.10.2020

V Brně dne 02.10.2020



objednatel  
za Jihomoravský kraj  
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman



zhotovitel  
zastoupený  
Sebastianem Peterem Wagnerem,  
jednatelem Winning PS – stavební firma  
s.r.o.