



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace ŽST Cheb – úpravy podchodu“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ,

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1303/2019/PAL

ISPROFOND: 541 351 0003

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-002-GDBL



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **prodloužení termínu dokončení stavebních prací a termínu dokončení díla** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1303/2019/PAL, číslo Smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-002-GDBL, ze dne 26. 04. 2019 a ve znění dodatku č. 1, ze dne 26.03.2020, o 4 měsíce.

Důvodem prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací je zejména skutečnost, že vlivem poruchy a omezené funkčnosti stávající kanalizace, která odvádí srážkovou vodu z nových drenáží podél podchodu, došlo během zvýšených dešťových srážek v měsíci srpnu 2020 k zatopení výtahových a eskalátorových šachet, v nichž je umístěna technologie a rozvaděče. Bude tak nutné provést opravu stávající kanalizace a provést výměnu poškozených částí technologií.

Zároveň se v současné době řeší podoba osvětlení v podchodu, v podchodu je tak namontováno pouze provizorní osvětlení, pro vydání průkazných zkoušek pro možnost provozování je zapotřebí mít zrealizováno definitivní osvětlení podchodu.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.6. Smlouvy a dále na úpravě čl. 5, odst. 5.14 Smlouvy, resp. přílohy č. 5 Smlouvy, která obsahuje aktuální harmonogram postupu prací ke dni podpisu dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1303/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-002-GDBL, takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- *Zrušuje se stávající text v odst. 3.6. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 20 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **18 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *ruší se stávající znění textu odstavce 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*



5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/16/19
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/10/18
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění dle dodatku č.2*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1303/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-002-GDBL, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotovení, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy) Harmonogram potupu prací - *nové znění dle dodatku č. 2*

Praxe dne 30-09-2020

V Ústí nad Labem dne 29-09-2020

.....
.....
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
předseda představenstva / člen představenstva
spoř. STRABAG Rail a.s.



Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1162678

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 532a9f25-2acc-4da7-8058-fbf79be6abf6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.10.2020 15:41:01



ee3b9bcd-c21e-4d70-8482-1a7d97b420b7