



Projekt: 234540.00 - Sanace 1. a 2. biologické linky ČOV Jih

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ) č.2

Komu: Letiště Praha, a.s.
K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6

Od K&K Technology a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy

Stavební Objekt:

02 - Úprava stávající elektroinstalace

Předmět změny:

Cena díla:

Doplnění elektroinstalace pro zapojení přidané ochrany proti chodu na sucho u nových čerpadel kalu oproti stávajícím čerpadlům pro splnění garančních podmínek výrobce. Změna zahrnuje také úpravy v řídicím systému a vizualizaci.

Harmonogram díla:

Termín dokončení stavby bude prodloužen o 4 týdny z důvodu prodloužení doby nutné k naplnění a najetí biologických linek po jejich vystrojení a dále kvůli požadovanému provedení zk. vodotěsnosti obou linek dle ČSN 750905.

Žádost o změnu vznesl:

Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy :

viz. odsouhlasená dopracovaná elektro VDD

Důvod změny:

Cena díla:

Nová čerpadla jsou oproti stávajícím vybavena navíc ochranou proti chodu na sucho (3 ochrany místo původních 2). Z toho důvodu bude doplněno kabelové propojení mezi čerpadly a RM3, do kterého budou navíc doplněna nová vyhodnocovací relé. Úprava si dále vyžádá i příslušné úpravy v řídicím systému a vizualizaci. Zapojení všech 3 ochrany čerpadel je vyžadováno výrobcem pro zachování záruční doby.

Harmonogram díla:

Termín dokončení stavby bude prodloužen o 4 týdny. 2 týdny z důvodu prodloužení doby nutné k naplnění a najetí biologických linek ČOV Jih zapříčiněné snížením přítoku na ČOV z důvodu utlumení provozu LP v důsledku probíhající koronavirové situace. O další 2 týdny je harmonogram posunut z důvodu požadavku LP na dodatečně provedení zkoušek vodotěsnosti obou sanovaných biologických linek dle ČSN 750905.

Časové ohodnocení:

4 týdny

Dopad do celkových termínů:

4 týdny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

- Viz důvod změny

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

přípočty
odpočty

Cena

155 840,20 CZK
0,00 CZK

Celkové předpokládané náklady

Cena
155 840,20 CZK

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel: ██████████

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací