

DODATEK Č. 2

Smlouvy o dílo na akci: „Úpravy stávající komunikační sítě pro potřeby IZS, Komunikace ČS Zalužany“

Kód akce: A621+A694

č. objednatele: ORS/Vo/274/2018

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.,
DIČ CZ00007536 pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru technických a revitalizačních
činností
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., vedoucím oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.,
Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČO 10442481 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.
DIČ CZ10442481 Česká spořitelna, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 19455 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxx, výrobním ředitelem
xxxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu inženýrských staveb
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavním stavbyvedoucím
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucím

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Úpravy stávající komunikační sítě pro potřeby IZS, Komunikace ČS Zalužany“, kód akce: A621+A694 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 21. 3. 2019, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu č. Objednatele ORS/Vo/274/2018 a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna postupu prací a ceny díla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a současně narovnání rozpočtu v souladu s již provedenou fakturací.

V průběhu provádění stavebních prací, po odstranění stávajících konstrukčních vrstev v úsecích určených pro sanaci aktivní zóny bylo zjištěno, že nebude v některých úsecích nutná sanace podloží. Na všech úsecích byla provedena podrobná vizuální prohlídka, statické i rázové zatěžovací zkoušky a zkoušky materiálů. S ohledem na výsledky provedených zkoušek nebude sanace aktivní zóny provedena v úseku km 0,000 – 0,222 akce A 621 – SO 102 – Komunikace II. etapa.

Dále bylo frézováním krycí vrstvy tl. 30 mm v úsecích km 0,222 - 0,464 a 3,987 – 4,584 akce A 621 – SO 102 – Komunikace II. etapa zjištěno, že asfaltový recyklát, který měl tvořit ložnou konstrukční vrstvu, vykazuje takový stupeň poškození, že bude nutné doplnit konstrukční vrstvy o novou ložní vrstvu. V km 3,987 – 4,584 budou provedeny asfaltové vrstvy v souladu se stávající šířkou komunikace. Dále bude proveden asfaltový povrch na točně a příjezdové komunikaci. V km 0,220 na příjezdu od teplárny bude položen nový asfaltový povrch.

Současně byly v průběhu fakturace u SO 101a – Komunikace I. etapa a SO 101b – Komunikace I. etapa nalezeny zjevné nesprávnosti v součtech a násobení, z toho důvodu dochází k narovnání rozpočtu v souladu s provedenou fakturací.

Podrobné vyčíslení stavebních prací, které nebyly realizovány a dodatečných stavebních prací, které Objednatel nemohl předvídat, a které mají vliv na celkový cenový nárůst, je uvedeno v příloženém protokolu změny č. A621-A694/02/2020 ze dne 3. 8. 2020 a položkovém rozpočtu stavby s vyčíslením změn.

Uvedené řešení představuje ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), změnu ve výši 4,12 % původní hodnoty závazku. Celková hodnota změn ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 pak činí v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ 12,82 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Cena díla dle Smlouvy (původní hodnota závazku)	47 896 000,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	48 000 729,44 Kč
Celková změna ceny díla dle tohoto Dodatku č. 2 bez DPH	+ 1 976 069,26 Kč
Oprava zjevných nesprávností	- 0,13 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem bez DPH	49 976 798,57 Kč

III.

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však

do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Protokol změny (číslo PZ: A621-A694/02/2020 ze dne 3. 8. 2020) včetně položkového rozpočtu stavby s vyčíslením změn.

V Chlumci dne 5. 10. 2020

V Lounech dne 7. 10. 2020

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Ing. Jiří Benda
jednatel
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
(Zhotovitel)

Ing. Jan Egermayer
jednatel
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
(Zhotovitel)