

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: Náhrada přejezdu P 4910 v km 323,116 trati Česká
Třebová – Praha**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4594/2019**

ISPROFOND: 3273514800

a

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 25284525, DIČ: CZ25284525

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 12926

bank. spojení: xxx

zastoupena: Radkem Kverkem, DiS., jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Markem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Náhrada přejezdu P 4910 v km 323,116 trati Česká Třebová – Praha**“, která byla uzavřena dne 9. 1. 2020 a nabyla účinnosti dne 13. 1. 2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. 1. Na základě žádosti zhotovitele o úpravu a prodloužení termínu dokončení Díla ze dne 10. 9. 2020 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na rozdělení 3. Dílčí etapy na etapu 3. A s termínem plnění do 16. 10. 2020 (fakturace 75 % z ceny díla za zpracování DUSP + PDSP) a 3. B termínem plnění 13. 3. 2021 (fakturace 5 % z ceny díla za zpracování DUSP + PDSP).

Důvodem pro úpravu a prodloužení lhůty pro dokončení této etapy jsou dosud nevydané vyjádření HZS Pardubického kraje, dále problémy se smluvním zajištěním souhlasů vlastníků z důvodů nutnosti dalších jednání s oprávněnými institucemi ve věci zřízených zástavních práv a zahájení dědického řízení u několika dotčených pozemků.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

1. 2. V průběhu zpracování dokumentace byla zjištěna nutnost zajištění územního rozhodnutí, a proto se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění, kdy na místo Dokumentace pro stavební povolení („DSP“) bude vypracována a odevzdána Dokumentace pro společné územní a stavební povolení („DUSP“). Současný název Dokumentace pro stavební povolení („DSP“) se v celém textu Smlouvy i v jejích přílohách nahrazuje názvem Dokumentace pro společné územní a stavební povolení („DUSP“).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 14.10.2020

V Havlíčkově Brodě dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic,
státní organizace

.....
Radek Kverek, DiS.
jednatel společnosti
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – „zajištění rozhodnutí o zrušení přejezdu“

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla DSP+PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu “DSP, vč. ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu, PDPS k připomínkám”

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- **nefakturační termín**

3A. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu “DUSP, včetně ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu, PDPS se zpracovanými připomínkami

- bude dokončeno a předáno **do 16. 10. 2020**
- **fakturováno** bude **75 %** ceny díla DUSP+PDPS

3B. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu DUSP – smluvní zajištění souhlasů vlastníků pozemků, podání žádosti o společné povolení nebo jiné formy (veřejnoprávní smlouva) dle stavebního zákona

- bude dokončeno a předáno **do 13. 3. 2021**
- **fakturováno** bude **5 %** ceny díla DUSP+PDPS

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí projekt stavby), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Předpoklad ukončení realizace: 12/2022.

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě

DSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám 2x v digitální formě (1x uzavřená a 1x otevřená).

DSP + PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1164008

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9c5439ce-9097-4139-aef4-a40159940af0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.10.2020 11:19:01



38000bbd-46c3-4ffd-8d7f-573b736e9b94