

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Výměna kolejnic v úseku Hranice -
Studénka“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě

pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-2980/2019**

a

Pirell s.r.o.

se sídlem: Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406, DIČ: CZ05938406

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 39194

zastoupena: Martin Veselý, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

Pirell s.r.o., Husova 690, 560 02 Česká Třebová

Korespondenční e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SoD 2020-19-MV**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 4. 8. 2020 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně lhůt pro dokončení stavebních prací a Díla uvedených v čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací, bodu 3.7. Smlouvy, a to takto:

*3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla: 18. 12. 2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací 18. 12. 2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Ke změně termínu dochází z důvodu uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 1.2 Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.
- 1.3 V návaznosti na změnu termínu se Smluvní strany dohodly na doplnění stávající přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací pro období od podpisu tohoto Dodatku po lhůtu pro dokončení Díla, která je připojena k tomuto Dodatku pod stejným označením, tj. Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací. Původní Příloha č. 5, která je nedílnou součástí Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem, zůstává v platnosti.
- 1.4 Předmětem tohoto Dodatku je současně změna korespondenční adresy v členění na korespondenční e-mail (vyjma faktur) a korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě tak, jak je uvedeno v části Smluvní strany tohoto Dodatku na straně Objednatele.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje,

že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Změnový list stavby č. 1

Příloha č. 5:

Harmonogram postupu prací - aktualizovaný

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 14. října 2020

V České Třebové dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Martin VESELÝ
jednatel společnosti
Pirell s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list stavby č. 1

Název zakázky (akce): „Výměna kolejnic v úseku Hranice - Studénka“

Číslo veřejné zakázky*: 63520185

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:

- Smlouva č. E635-S-2980/2020 byla uzavřena dne 4. 8. 2020 s termínem plnění dle bodu 3.7 výše uvedené smlouvy do 30. 11. 2020.
Z důvodu přesunutí výluk pro výměnu kolejnic.
- Nový termín ukončení díla 18. 12. 2020

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: -

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Cena dle SOD	5 378 427,12 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	5 378 427,12 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	5 378 427,12 Kč	

Celková hodnota změny	0 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0 %

1/ Návrh změny vypracoval:

Datum: 13. 10. 2020 Podpis:

.....

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Datum: 13. 10. 2020 Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odb. správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 13. 10. 2020 Podpis:

3/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 13. 10. 2020 Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ: Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho Datum: 13. 10. 2020 Podpis:
.....

(razítko)

**PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU: HARMONOGRAM PRACÍ – VÝMĚNA KOLEJNIC
V ÚSEKU HRANICE – STUDÉNKA ZE DNE 7. 10. 2020**

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací – aktualizovaný

HMG - Výměna kolejnice v úseku Hranice-Studenka		SZ,OR Ova s.o.																			
Č. P.	ČINNOST / STROJ	Práce bez výluky koleje					Vyluka koleje NV					Vyluka koleje NV					Bez výluky				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1) Převzetí staveniště, navazování materiálu SZ s.o.																				
2	2) Vyrojení podzemního vedení, geodetické práce..																				
3	3) Zahájení výluky.																				
4	4) Přípravné a technologické práce.																				
5	5) Demontáž přejezdové konstrukce																				
6	6) Příprava a souběh kolejnic																				
7	7) Výměna kolejnic z části uzbu upravení																				
8	8) Svařování kolejnic																				
9	9) Zřízení UT v BK.																				
10	10) Naložení a přeprava kolejnic																				
11	11) Montáž konstrukce kolejních přejezdů.																				
12	12) Ukončení prací a výluky.																				
13	13) Dokončovací a uklidivé práce. Likvidace odpadů.																				
1	Mechanizace																				
1	1) 2 cest bagr																				
2	2) 2 cest bagr																				
3	3) loko																				
4	4) vozy																				
5	5) PV																				
6	6) NA 15 t																				
7	7) svařelecká četa																				

07.10.2020

pirelli
 Pirelli s.r.o.
 Masná 166/167
 760 01 Třebíč
 IČO: 252 22 2222
 DIČ: CZ25222222

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1163930

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b49274ac-bb8e-464c-9090-3b66971cdacf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.10.2020 10:58:01



40e5e98d-0389-4035-9cb5-0dd63fca3907