

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 4.8.2020 mezi níže uvedenými stranami

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**

státní příspěvková organizace
sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816

2. Zhotovitel: **RI OKNA, a.s.**

zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4626
sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
jednající: Petr Ingr, předseda představenstva
IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.08.2020 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: Tsm/2020/351/Lt, č. smlouvy zhotovitele: KA 2494 (dále také jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve výměně stávajících okenních výplní mimo jiné v 2.NP v objektu D2 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen „dílo“). Dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy bylo sjednáno, že zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 70 dnů od předání pracoviště.

2. S ohledem na skutečnost, že oddělení 25 objednatele nacházející se v **2. NP budovy D2**, bylo objednatelem po uzavření Smlouvy z provozních a kapacitních důvodů vyčleněno pro pacienty COVID 19 +, **není možné dokončit dílo** za podmínek uvedených ve smlouvě, neboť dotčené prostory nemohou být **z důvodu nepředvídatelné překážky, vzniklé nezávisle na vůli objednatele zpřístupněny zhotoviteli k provádění díla**. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. X. odst. 3 Smlouvy dohodly na **změně Smlouvy** takto:

3. Do čl. IV. odst. 3 Smlouvy se vkládá druhá věta a **čl. IV. odst. 3 nově zní**:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 70 dnů od předání pracoviště, s výjimkou oddělení 25 v budově D2 objednatele. V případě oddělení 25 v budově D2 se zhotovitel zavazuje dodat okna a pokračovat v montážních pracích bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky bránící v provádění díla, tj. po zpřístupnění těchto prostor objednatelům zhotoviteli, a zavazuje se rovněž bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky bránící provádění díla s ohledem na své kapacitní možnosti dílo dokončit a předat objednateli.“

4. S ohledem na výše popsanou překážku bránící dokončení díla se smluvní strany dohodly na změně **čl. III. odst. 4 Smlouvy**, který nově zní takto:

„Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy na základě 2 faktur, a to za splnění následujících platebních podmínek: Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli vzniká nárok na uhrazení části ceny díla a je oprávněn vystavit objednateli 1. fakturu na úhradu části ceny díla, po splnění části předmětu díla a převzetí odpovídající části díla objednatelem, tj. s výjimkou splnění části díla (dodání oken a montáže) a převzetí částí díla objednatelem na oddělení 25 v budově D2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat ke dni účinnosti tohoto dodatku objednateli tu část díla, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku zhotovitelem dokončena a byla převzata objednatelem. Zbývající část díla, která není ke dni účinnosti tohoto dodatku zhotovitelem dokončena a objednatelem převzata, je zhotovitel oprávněn fakturovat a vystavit 2. fakturu objednateli po řádném dokončení této části díla a po jejím převzetí ze strany objednatele.“

5. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. **III. odst. 5 Smlouvy**, který nově zní takto:

*„Splatnost **první** faktury je smluvními stranami dohodnuta tak, že cena za dílo bude objednatelem uhrazena v 6 pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách, přičemž 1. splátka je splatná do 30 dnů ode dne řádného doručení faktury dle odst. 6 tohoto článku objednateli, každá další splátka je splatná ve lhůtě 30 dnů od splatnosti předchozí splátky, tj. celková splatnost faktury činí 180 dnů od doručení řádné faktury dle odst. 6 tohoto článku objednateli. Pokud nedojde k převzetí díla objednatelem, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení. Splatnost **druhé** faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.“*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle odst. 5. tohoto článku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy a dodatku, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Bzenci dne

V Brně dne 14.10.2020

.....
Petr Ingr
Předseda představenstva

.....
Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně