

DODATEK ČÍSLO 2

smlouvy o dílo číslo ORM/2110/1/2020

na zhotovení akce „Lokalita sídliště v Hylvátech a parkoviště Hylváty“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

LAPLAN s.r.o.

IČ: 29201691, DIČ: CZ29201691

se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupený panem Hynkem Dvořáčkem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65258
dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2110/1/2020 uzavřené dne 18.5.2020 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 30. 7. 2020 :

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akce „Lokalita sídliště v Hylvátech“ a „Parkoviště Hylváty v rozsahu DUR, DSP a DPS včetně zajištění inženýrské činnosti, položkového rozpočtu a výkazu výměr a výkon činnosti autorského dozoru. DUR, DSP i PDS bude dodána tištěně ve čtyřech vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátu pdf a dwg a rozpočty ve formátu xls). Všechny paré projektové dokumentace ve všech stupních budou autorizovány oprávněnou osobou. Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a příslušných předpisů. Dokumentace bude rozdělena na dvě části – etapy. Etapy I. bude obsahovat následující stavební objekty : SO.01 Dopravní řešení - sever, SO.02 Dopravní řešení – jih, SO.10 Kácení stromů, SO.11 Veřejné osvětlení, SO.13 Sběrná místa odpadu, SO.14 Rozšíření work-outového hřiště, SO. 15 Rozšíření dětského hřiště „sever“, SO.16 Rozšíření dětského hřiště „jih“, SO.17 Bike zóna , SO.18 Veřejný mobiliář, SO.19 Vegetační úpravy, výsadba zeleně, SO.20 Nakládání s dešťovými vodami – sever, SO.20 Nakládání s dešťovými vodami – jih. V rámci etapy II. Budou řešeny tyto stavební objekty : SO.03 Změna využití části stavby technického vybavení, SO.04 Streetballové hřiště, SO.05 Altán, SO.06 Schodiště na břehu Třebovky, SO.07 Úpravy zábradlí na břehu Třebovky, SO.08 Přístup k řece, SO.09 Molo, SO.12 Přeložka vodovodu.

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Etapa I. (termíny zůstávají shodné s termíny uvedenými v dodatku č. 1) :

- 4.1.2 Ukončení prací podle bodu 3.2.2: „Lokalita sídliště v Hylvátech“ do 30.08.2020,
„Parkoviště Hylváty“ do 30.07.2020
- 4.1.3 Inženýrská činnost územního řízení: do 15.09.2020
- 4.1.4 Ukončení prací podle bodu 3.2.3: „Lokalita sídliště v Hylvátech“ do 30.08.2020
- 4.1.5 Inženýrská činnost stavebního řízení: do 30.9.2020
- 4.1.4 Ukončení prací podle bodu 3.2.4: do 30.10.2020
- 4.1.5 Ukončení prací podle bodu 3.2.5: po dokončení stavby a odstranění vad a nedodělků

Etapa II. :

- 4.1.2 Ukončení prací podle bodu 3.2.2: do 15.1.2021
- 4.1.3 Inženýrská činnost územního řízení: do 19.2.2021
- 4.1.4 Ukončení prací podle bodu 3.2.3: do 31.3.2021
- 4.1.5 Inženýrská činnost stavebního řízení: do 30.4.2021
- 4.1.4 Ukončení prací podle bodu 3.2.4: do 18.6.2021
- 4.1.5 Ukončení prací podle bodu 3.2.5: po dokončení stavby a odstranění vad a nedodělků

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 14.4.2020 a činí dle rekapitulace:

2.227.610,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: dva miliony dvě stě dvacet sedm tisíc šest set deset korun českých)

Cena díla zůstává stejná s cenou schválenou v SOD ORM/2110/1/2020, vzhledem k rozdělení díla na 2 etapy bude fakturováno 80% z této částky za etapu I. a 20% z této částky za etapu II.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2110/1/2020 uzavřené dne 18.5.2020 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.7.2020 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 14.9.2020 pod číslem usnesení 1428/68/RM/2020.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

18 -09- 2020

V Ústí nad Orlicí, dne:



OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

01 -10- 2020

V Brně, dne:



ZHOTOVITEL:
LAPLAN s.r.o.
Ing. Hynek Dvořáček
jednatel společnosti

