




DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 6. 2020
ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2020
 (dále jen „dodatek“)



I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
 sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
 zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
 zástupce ve věcech technických: xxxx
 bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
 č. ú.: xxxx
 IČO: 60460709
 DIČ: CZ60460709
 (dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: **PARIO s. r. o.**
 sídlo: Denisovo náměstí 791/1a, 500 04 Hradec Králové
 zastoupený: Ing. Miroslav Vízek, jednatel
 zástupce ve věcech technických: xxxx
 bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
 č. ú.: xxxx
 IČO: 25288555
 DIČ: CZ25288555
 zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13234
 (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým se doplňuje smlouva o dílo ze dne 3. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.9.2020 (dále také jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce Vinařského střediska Chloumek - 1. etapa“ (dále jen „Stavba“).

II.
Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany v souladu s čl. IV odst. 5 Smlouvy prohlašují, že v rámci předmětu smlouvy nebyly v průběhu realizace Stavby provedeny Zhotovitelem některé stavební práce ve smlouvě původně sjednané, které jsou definované obsahem změnového listu č. 2 (dále jen „ZL“), který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.2** Rozsah nerealizovaných stavebních prací doplňuje a upřesňuje skutečný rozsah plnění díla ze strany Zhotovitele.
- 2.3** Celková částka Zhotovitelem nerealizovaných prací činí celkem 19 270,04 Kč bez DPH.
- 2.4** Cena díla uvedená ve smlouvě tedy činí celkem částku ve výši:
6 110 924,54 Kč bez DPH
DPH 21 % činí částku ve výši 1 283 294,15 Kč
celkem 7 394 218,69 Kč vč. DPH.
- 2.5** Smluvní strany uzavírají tento dodatek zejména za účelem utvrzení toho, že jsou tímto vypořádány všechny jejich vzájemné závazky a pohledávky vztahující se k předmětu plnění smlouvy a s tím související fakturace a Zhotovitel tedy nemá nárok ani není oprávněn požadovat po Objednateli uhrazení částek odpovídajících nerealizovaným pracím, které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.
- 2.6** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí Smlouvou.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto dodatku dnem jeho účinnosti.
- 3.2** Tento dodatek je sepsán ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 (jedno) a objednatel 2 (dvě) vyhotovení.
- 3.3** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 3.5** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

Česká zemědělská univerzita v Praze

V Praze dne 15-10-2020

Za zhotovitele:

PARIO s.r.o.

V Mladé Boleslavi dne 14.10.2020

Ing. Karel Půbal, Ph.D.
kvestor

Ing. Miroslav Vízek
jednatel



Prověřeno právním odd. ČZU v Praze

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Stavba: | CZU-Rekonstrukce vinařského střediska Chloumek, 1. etapa (výměna střešní krytiny) | | | ZL č. 2 |
| Zhotovitel: | PARIO, s.r.o., IČO: 25288555 | | | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze, ŠZP Lány | | | |
| Projektant: | Ing. Martin Vokáč, IČO: 02334305 | | | |
| TDS: | Stavby Hana, s.r.o., IČO: 25767895 | | | |
| Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE | | | | |
| NÁZEV ZL: Neprovedené práce při realizaci dešťových svodů. | | | | |
| Odůvodnění ZL: Až při provádění výměny svislých dešťových svodů zjistil Zhotovitel, že jejich stávající nadzemní část je zachovalá a nepoškozená a není nutná jejich celá výměna. | | | | |
| Nové řešení : Nově osazeny dešťové žlaby včetně nového propojení na původní dešťové svody. Svislé dešťové svody ponechány původní. | | | | |
| Původní řešení v PD: Kompletní provedení podokapních žlabů včetně kruhových svodů. | | | | |
| Kalkulace ZL ve smyslu SoD : | | | | |
| | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
| viz příložený položkový rozpočet | kpl | 1 | | -19 270 Kč |
| CELKEM Kč (bez DPH) : | | | | |
| Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby | | | | -0,61% |
| PŘÍLOHY ZL: Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. | | | | |
| Vyjádření dodavatele/vliv na termín: | | | | |
| Dne: | 9.10.2020 | za dodavatele: | Ing. Miroslav Vízek | Podpis: |
| Vyjádření TDS: | | | | |
| Dne: | 9.10.2020 | za TDS: | Ing. Jan Kouba | Podpis: |
| Vyjádření projektanta/ vliv na PD: | | | | |
| Dne: | 9.10.2020 | za projektanta: | Ing. Martin Vokáč | Podpis: |
| Vyjádření objednatele: | | | | |
| Dne: | 9.10.2020 | za objednatele: | Ing. Michaela Krátká | Podpis: |
| ZÁVĚR: Dílčí úpravy vedoucí ke zvýšení užitné hodnoty díla. Práce mají nemají vliv na konečný termín dokončení díla | | | | |
| Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. | | | | |

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Rekonstrukce Vinařského střediska Chloumek I.fáze - výměna střešní krytiny

Objekt:

ZL 2 - Méněpráce - svody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.10.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pario s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Rinn

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | -18 387,44 |
| Ostatní náklady | -882,60 |
| Cena bez DPH | -19 270,04 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -19 270,04 | 21,00% | -4 046,71 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK -23 316,75

Projektant

Zpracovatel

SPR

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Vinařského střediska Chloumek I. fáze - výměna střešní krytiny

Objekt:

ZL 2 - Měněpráce - svody

Místo:

Datum:

09.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Pario s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Řínn



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-18 387,44

D PSV

Práce a dodávky PSV

-18 387,44

D 764

Konstrukce klempířské

-18 387,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|
| 9 | K | 764538422 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm | m | -21,30 | 850,00 | -18 105,00 |
| 10 | K | 998764999 | Přesun hmot pro klempířské konstrukce | % | -181,05 | 1,56 | -282,44 |