

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedenými smluvními stranami

I.

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludškem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
4400 - oddělení správy nemovitostí
číslo smlouvy objednatele: 20000336

a

Dodavatel: PAMIMONT s.r.o.
se sídlem Polní 869/18, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 27713091
DIČ: CZ27713091
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 19. 12. 2006 v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 53920
zastoupen Antonínem Mášou, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: PMT0022/2020

II.

- (1) Smluvní strany spolu dne 11. 8. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 20000336 (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal provést stavební práce spočívající v realizaci oprav havarijního stavu čtyř kusů násypníků soli v areálu provozního úseku objednatele na adrese [REDAKCE] v rámci veřejné zakázky „Oprava havarijního stavu násypníků soli – provozní areál Masná, objekt B40“.
- (2) Během plnění smlouvy došlo k technickým komplikacím v souvislosti s opravami budovy B40, jež nebyly objednateli známy před uzavřením SoD. Z tohoto důvodu musel objednatel požádat zhotovitele o pozastavení plnění ze SoD, a proto jsou činnosti spočívající v opravách násypníků soli pozastaveny až do ukončení stabilizačních prací na tělese samotné budovy B40.
- (3) Z důvodu vzniku těchto nepředvídatelných a neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD, ve kterém zhotoviteli prodlužují lhůtu k plnění díla do dne 30. 11. 2020 v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 6 SoD.

III.

(1) Smluvní strany se dohodly, že znění čl. III. Lhůty plnění a místo plnění, odst. (4) SoD se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

(4) Dokončení a předání stavby a díla včetně odevzdání dokladové části: nejpozději do 30. 11. 2020.

III.

- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Brně dne:

15 -10- 2020

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za dodavatele:

V Brně dne:

8 -10- 2020

Antonín Máša
jednatel