

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZA/4105/2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:


Číslo účtu:

Datová schránka:

Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

70979057



yzmaix7

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupena:

Telefon:

E-mail:

www stránky

Bankovní spojení:

Číslo účtu:


Datová schránka:

H&B delta, s.r.o.

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

25835661

CZ 25835661



9dq9c6v

(dále jen „zhotovitel“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako "smluvní strany")

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2020 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce střechy SOkA Jeseník“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce a ke změně plnění pro realizaci těchto prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek a prodlevy při schvalování změnových listů na straně zřizovatele objednatele.
3. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, změna termínu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

3. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle odst. 2.1 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se mění článek 4 odst. 4.1 takto:

Celkem cena bez DPH	2.947.821,86 Kč
----------------------------	------------------------

2. Článek 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo se mění tak, že se **termín splnění díla – Etapa č. 2 „... dokončit v termínu nejpozději do 15. 9. 2020“ nahrazuje nově „... dokončit v termínu nejpozději do 31. 10. 2020“.**

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Opavě dne




objednatel



ředitel Zemského archivu v Opavě



V Bobrkách dne



zhotovitel



jednatel společnosti H&B delta, s.r.o.

Změnový list číslo č. 1	
Identifikace akce	
Název akce:	Rekonstrukce střechy SOKA Jeseník
Číslo akce SMVS:	014V03200-9037
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě
Zhotovitel:	H&B delta s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Jan Chvátal Opava, IČ 12124036
Předmět změnového listu	
Elektroinstalační práce v objektu	
Část díla dotčená změnovým listem	
Elektroinstalace	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Po demontáži koncových prvků elektroinstalace provést jejich opětovnou montáž.	
Nové řešení :	
Provedení kompletní elektroinstalace včetně rozvaděčů, kabeláže a koncových prvků.	
Zdůvodnění změny :	
Při demontáži podhledů původní střešní konstrukce byl zjištěn havarijní a nevyhovující stav elektroinstalace a rozvodů el. energie, který neodpovídal platným technickým normám. K původní elektroinstalaci, (stáří cca 40 let), neexistuje žádná dokumentace.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Doplnění výkresové dokumentace o projekt elektroinstalace.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
26.5.2020 - zjištění skutečného stavu, 25.8.2020 - zpracován projekt a rekapitulace	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ano <input checked="" type="checkbox"/> NE	TERMÍN PLÁNĚNÝ VEX 2020
Vliv na kvalitu: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	243 552,- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	158 424,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	85 128,- Kč
Za zhotovitele:  H&B delta Bobrky 382 755 01 Vsetín IČ: 25835449 / DIČ: CZ25835449	Za technický dozor investora:  Ing. Jiří Mšička Ing. Jiří Mšička
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval	