

Dodatek č. 2

k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o DÍLO

č. smlouvy objednatele: 08PT-000424
č. smlouvy zhotovitele: 396898-CZT-001
(dále jen „SoD“)

mezi

objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným

k podpisu smlouvy oprávněn:

kontaktní osoba ve věcech technických:

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společností „MM: R7 Slaný km 24,300-27,700“

Tvořenou společníky:

I. **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051

bankovní spojení:

jehož jménem jedná:

II. **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott McDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon Surrey

CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Zahraníční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private limited Company),
je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

Jednající na území české republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED – org. složka

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00

IČ: 27155048

DIČ: CZ27155048

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 49957

Vedoucí odštěpného závodu:

jejímž jménem jedná Vedoucí účastník Společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051

bankovní spojení:

jehož jménem jedná:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

„D7 MÚK Slaný – západ - Kutrovice“

ISPROFIN: 5211550041.40010

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 30. 4. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 10. 2. 2020.

I.

Preambule

Vzhledem k tomu, že při provádění smlouvy došlo k nutnosti rozšíření nebo doplnění souvisejících prací a činností nad rámec původního zadání předmětu díla, a které Zhotovitel nemohl předpokládat, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku smlouvy. Jedná se o dodatečné činnosti nad rámec původního zadání, které jsou považovány dle VOP čl. 4.2 ve spojení s čl. 23.2 Smlouvy o dílo za činnosti dodatečné.

II.

Předmět Dodatku č.2

2.1. Předmětem Dodatku č. 2 je doplnění dodatečných činností a povinností zhotovitele, které vyplynuly v průběhu poskytování služeb Zhotovitelem jako změna zadávacích podmínek v průběhu zpracování díla dle SoD, následovně:

- a) zpracování kompletního biologického průzkumu a migrační studie, u kterých zadávací podmínky veřejné zakázky předpokládaly předání podkladů Objednatelem tak, aby Zhotovitel provedl v rámci plnění SoD pouze jejich dílčí aktualizaci. Protože po uzavření SoD bylo zjištěno, že Objednatel předmětným biologickým průzkumem ani migrační studií nedisponuje a nemohl je Zhotovitele podkladem předat, byl Zhotovitel nucen pro řádné plnění díla zpracovat v rámci dodatečných služeb nové úplné zpracování biologického průzkumu a migrační studie včetně všech souvisejících činností nad rámce aktualizace.
- b) dodatečné zpracování nového technického řešení přístupu k retenční nádrži SO 395 a přístupové komunikace v km 26,1 stavby z důvodu dodatečného požadavku objednatele.

- c) dodatečné zpracování nového technického řešení **trasy trubního odvodnění SO 394** - části zatrubněné trasy a náhrada otevřeným podélným odvodněním včetně úpravy souvisejících SO z důvodu minimalizace záboru stavby dodatečným požadavkem objednatele.

- 2.2. Příloha A. „ROZSAH SLUŽEB“ se doplňuje o následující text:

Zhotovitel zajistí rozšíření plnění o níže uvedené dodatečné činnosti:

Zpracování kompletního biologického průzkumu / migrační studie - doplnění nad rámec zadávací dokumentace

Dodatečné zpracování kompletního biologického průzkumu / migrační studie v nutném rozsahu řešeného úseku nad rámec zadání (oproti předpokládané AKTUALIZACI). Zpracování celkového biologického průzkumu a jeho komplexní vyhotovení, zajištění a vyhodnocení dostupných podkladů k lokalitě a stanovení vhodného odpovídajícího postupu a rozsahu zajišťovaných činností.

Dodatečná změna řešení příjezdové komunikace k retenční nádrži č. 6 u Lotoušského potoka (SO 395) km 26.1

Komplexní přeřešení původního přístupu k retenční nádrži SO 395 u Lotoušského potoka. Zpracování požadavku celkové změny technického řešení obslužné komunikace ze strany objednatele.

Dodatečná změna technického řešení trasy trubního odvodnění SO 394

Přeřešení původního technického řešení odvodnění SO 394.- části zatrubněné trasy a náhrada otevřeným podélným odvodněním včetně úpravy souvisejících vazeb silničního tělesa a navazujících SO.

- 2.3. Příloha přílohy A. „ROZSAH SLUŽEB“, OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB, část III B „Položkový rozpočet – IČ k SP včetně majetkoprávního projednání“ se doplňuje následující položka, o kterou se navyšuje cena díla v souladu s článkem 23.2 Všeobecných smluvních podmínek.

Dodatečné činnosti (rozšíření plnění v rámci podkladů a průzkumů a technického řešení DSP dle požadavku ŘSD)	m.j.	Počet m.j.	cena / m.j.	cena (bez DPH) celkem
<i>Biologický průzkum / migrační studie - doplnění nad rámec zadávací dokumentace</i>	hod	180	700 Kč	126 000 Kč
<i>Dodatečná změna řešení příjezdové komunikace k retenční nádrži č. 6 u Lotoušského potoka (SO 395) km 26.1</i>	hod	140	700 Kč	98 000 Kč
<i>Dodatečná změna řešení technického řešení a trasy trubního odvodnění SO 394</i>	hod	105	700 Kč	73 500 Kč

III. Cena

Cena	
a) Nabídková cena bez DPH dle SoD a Dod. č. 1	= 8.719.200 Kč
b) DPH	= 1.831.032 Kč
c) nabídková cena celkem (a+b)	= <u>10.550.232 Kč</u>

nahrazuje textem:

Cena	
a) Nabídková cena bez DPH dle SoD a Dod.č.1 a 2	= 9.016.700 Kč
b) DPH	= 1.893.507 Kč
c) nabídková cena celkem (a+b)	= <u>10.910.207 Kč</u>

Přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a Dodatku č. 1. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Datum: 2. 10. 2020

Datum: 2 - 10. 2020