

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále také jen „dodatek“

Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji Část č. 2

číslo smlouvy zhotovitele: S21-011-0060

číslo smlouvy objednatele: 43/VZ/2020-2

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Janem Štichou, ředitelem organizace**

Tel: 387 021 010

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Šticha** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

Silnice č. II/138 (okr. Pl) [redacted] tel.: [redacted]

Silnice č. II/141, II/145 a III/13911 (okr. PT, ST) [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: **Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu**

Tel.: 387 002 711

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26. 11. 1992.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

[redacted], ředitel oblasti Strakonice tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[redacted], stavbyvedoucí tel.: [redacted] (číslo autorizace: 0102508)

[redacted] vedoucí stavby tel.: [redacted]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. 43/VZ/2020-2 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly po podpisu smlouvy a nebylo možné je předvídat (viz příloha), se mění termín plnění uvedený v článku 3, odst. 3.1 smlouvy o dílo a v souvislosti s tím i platební podmínky uvedené v čl. 5, odst. 5.1. Tyto uvedené odstavce nově zní takto:

3.1. Předání staveniště: **do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem**
(předpoklad červenec – srpen 2020)

Dokončení díla kromě úseků na silnicích II/141 a II/145 v okrese Prachatice (SO 101, 102 a 103): **do 50 kal. dnů od předání staveniště**

Dokončení úseků na silnicích II/141 a II/145 v okrese Prachatice (SO 101, 102 a 103):
do 30. 4. 2021

5.1. Platba bude prováděna na základě měsíční fakturace. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, jejichž soupis potvrzený zástupci obou smluvních stran bude tvořit přílohu faktury. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Žádost zhotovitele ze dne 12. 10. 2020 včetně vyjádření TDS

České Budějovice, dne: 12. 10. 2020

České Budějovice, dne: 12. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ján Stícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Správa a údržba silnice Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby JIH
oblast Strakonice
Řepčá 139
386 01 Strakonice
T: +420 393 321 398
E: office-stg@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne

Naše značka

Vytváří

E

T

Dne

12.10.2020

**Žádost – změna termínu dokončení stavebních prací:
„Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji Část č.2“**

Žádáme o změnu termínu dokončení stavebních prací na realizované zakázce: „Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji Část č. 2.“

Změna termínu dokončení prací se týká úseku: SO 101 – 102 sil. II/141, II/145 – Blažejovice, stopařka a SO 103 sil. II/141 PT, nový termín pro dokončení těchto úseků do 30.4.2021 z důvodu:

1. Nemožnosti zajištění DIO (SO 103).
2. Nepříznivé epidemiologické situace Covid – 19 a nařízené karantény zaměstnancům zhotovitele (SO 101 – 102).

Smluvní závazek vyplývá ze Smlouvy o dílo č. 43/VZ/2020-2.

ředitel oblasti Strakonice

Vyjádření TDS k prodloužení termínu plnění na stavbě:

„Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji - část č. 2“

Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Z důvodu provádění modernizace silnice II/143 v Prachaticích (akce Jihočeského kraje financované z prostředků IROP s vysokou prioritou, ale také se značným dopadem na městský provoz), kdy je využívána jako objízdna trasa silnice II/141 (předpoklad do 15.12.2020 – dle Rozhodnutí o povolení uzavírky ze dne 24. 8. 2020 v příloze) nelze provádět na této objízdne trase plánované velkoplošné výspravy. Již nyní je v rámci provádění modernizace silnice II/143 problém s dopravou převáděnou po objízdne trase. Další omezení dopravy na objízdne trase není prakticky možné. Na ukončení uzavírky silnice II/143 navazuje klimaticky nevhodné zimní období a nebude tedy možné práce dokončit ani po ukončení uzavírky.

Dle smlouvy č. 43/VZ/2020-2 ze dne 19. 8. 2020 měl být SO 103 (silnice II/141 PT) v celkové částce 391 278 Kč vč. DPH dokončen v termínu 20. 10. 2020 (předání staveniště dne 1. 9. 2020).

Z výše uvedeného důvodu **souhlasím jako TDS** s prodloužením termínu plnění u stavebního objektu SO 103 – velkoplošné výspravy silnice II/141 PT – a to do termínu **30. 4. 2021**.

V Prachaticích 6.10.2020

Za TDS

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the TDS representative.



Městský úřad Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství

Čj.: MUPv43034/2020/02/KSD/Heč
Oprávněná úřední osoba: [redacted]
Telefon : +420 388 607 505
Fax : +420 388 313 567
E-mail: [redacted]

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

V Prachaticích dne 24. srpna 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, jako místně příslušný orgán státní správy ve věcech pozemních komunikací, dle ustanovení § 11 odst. 1. písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 44a zákona o pozemních komunikacích, po kladném stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ: 75151511, se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice, Územní odbor Prachatice - Dopravní inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice, č.j.: KRPC-84903-1/ČJ-2018-020606, ze dne 03.08.2020 a souhlasu majetkového správce dotčené komunikace Správa a údržba silnic JČK, závod Prachatice ze dne 03.08.2020 a po řádném projednání vyhovuje žádosti o povolení úplné uzavírky pozemní komunikace ze dne 21.08.2020 a na základě § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v návaznosti na § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,

p o v o l u j e

obchodní firmě: **STRABAG a.s.**, se sídlem **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 608 38 744**, (dále jen „žadatel“)

1) úplnou uzavírku silnice č. II/143 v ulici Zvolenská v Prachaticích, v úseku od kruhové křižovatky s ulicemi Nebahovská – Vodňanská ke křižovatce s ulicí Sláмова (1. ETAPA), **od 31.08.2020 od 06:00 hodin do 27.09.2020 do 18:00 hodin**,

www.prachatice.eu, e-podatelna: e-podatelna@mupl.cz, ostatní podání: urad@mupl.cz
Bankovní spojení – [redacted] IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627

2) úplnou uzavírku silnice č. II/143 v ulici Slámova v Prachaticích, v úseku od křižovatky s ulicí Zvolenská ke vjezdu na parkoviště u domu č.p. 461 v ulici Slámova (2. ETAPA), od 27.09.2020 od 06:00 hodin do 15.12.2020 do 18:00 hodin,

dle příložených výkresů DIO staveniště a DIO objízdné trasy (1. ETAPA, 2. ETAPA).

Důvod uzavírky: realizace stavby nazvané: Modernizace silnice II/143 průtah Prachatic.

Vedení objížd'ky:

1. ETAPA: Objízdná trasa bude vedena obousměrně:

- po silnici II/141 v ulici Nemocniční, po místní komunikaci v ulici Vodňanská, po silnici III/141 30 v ulici Malé náměstí,

- po silnici II/141 v ulicích Nebahovská a Volarská, po silnici II/143 v ulicích Nová a Krumlovská, v Prachaticích.

Silnice II/143 v ulici Slámova (ve směru od kruhové křižovatky Krumlovská - Jánská - Zahradní - Slámova) bude průjezdná směrem na místní komunikaci v ulici Pod Hradbami.

2. ETAPA: Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici II/141 v ulicích Nebahovská a Volarská, po silnici II/143 v ulicích Nová a Krumlovská, v Prachaticích.

Silnice II/143 v ulici Zvolenská bude průjezdná.

Opatření v pravidelné autobusové dopravě:

Při uzavírce 1. ETAPA budou autobusy veřejné linkové autobusové dopravy linky 370210 Vimperk – Prachatice – České Budějovice – Jindřichův Hradec – Dačice, linky 370511 Vimperk – Prachatice – Netolice – České Budějovice, linky 370520 Prachatice – Lažiště – Záblatí, Řepešín využívat objízdnou trasu ul. Nemocniční – ul. Vodňanská – ul. Malé náměstí.

Při uzavírce 1. ETAPA a 2. ETAPA budou autobusy veřejné linkové autobusové dopravy linky 330110 Kaplice – Český Krumlov – Ktiš – Prachatice – Vlachovo Březí – Vimperk, linky 370530 Lhenice – Ktiš – Chroboly – Prachatice, linky 370550 Nová Pec – Volary – Prachatice, linky 370600 Křišťanov, Arnoštov – Zbytiny, Blažejovice – Prachatice, linky 370670 Prachatice – Volary – Lenora, Zátoň využívat objízdnou trasu ul. Nebahovská – silnice II/141 – silnice II/143 – ul. Nová – ul. Krumlovská a zpět po stejné trase.

Pan [REDAKCE], (tel. [REDAKCE] bude nejméně tři pracovní dny před začátkem, koncem a při jakékoliv změně, která má vliv na dopravní obslužnost informovat kontaktní osobu dopravce ([REDAKCE] tel. č. [REDAKCE]), z důvodu předání informací řidičům zajišťujícím veřejnou linkovou dopravu.

Podmínky rozhodnutí:

1. Označený úsek komunikace bude uzavřen jen na dobu uvedenou v tomto rozhodnutí.
2. Uzavírky budou označeny dopravními značkami a dopravními zařízeními podle Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, stanovené naším odborem dne 24.08.2020 pod č.j.: MUP/43034/2020/02/KSD/Heč. Použití a umístění dopravních značek a dopravních zařízení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Osazení dopravních značek a dopravních zařízení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí provádět odborná firma.

www.prachatice.eu, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení – příjmový účet: [REDAKCE] IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627

3. Žadatel v plném rozsahu a po celou dobu uzavírky zodpovídá za stav přechodné úpravy provozu spojené s uzavírkou, stanovené podle zvláštního předpisu a je povinen ji průběžně udržovat v předepsaném rozsahu, provádět pravidelné kontroly nejméně však 1x denně a na podkladě zjištěného stavu zajistit neprodleně odstraňování všech zjištěných závad.
4. Označení uzavírky zabezpečuje žadatel na svůj vlastní náklad.
5. Komunikace může být uzavřena až po provedení dopravního značení.
6. Po ukončení uzavírky zajistí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu.
7. V souvislosti s uzavírkou nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu, nesmí být ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci.
8. Při provádění prací nesmí být nadměrně znečišťovány přiléhající komunikace, nečistoty musí být průběžně odstraňovány a po ukončení prací musí být komunikace i s objekty a zařízeními na nich umístěnými náležitě vyčištěny.
9. Dojde-li na objízdné trase po dobu uzavírky k případným škodám, náhradu nebo její odstranění bude vlastník komunikace požadovat po žadateli o uzavírku a objížďku.
10. Žadatel zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou účastníkům silničního provozu, chodcům či vlastníku komunikace nesplněním podmínek tohoto rozhodnutí.
11. Za dodržení veškerých podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá pan [REDAKCE] tel. [REDAKCE]
12. Povolujícímu orgánu, Policii ČR a vlastníkovi komunikace zůstává právo dané podmínky upřesnit, případně změnit či zrušit, vyžádá-li si to obecný zájem či zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích v dotčené oblasti.
13. Vzhledem k tomu, že konečný datum stavby je stanoven na 15.12.2020, tedy do období zimní údržby, Správa a údržba silnic, závod Prachatice žádá, aby jakmile to okolnosti dovolí (stavebně technický stav vozovky) byla přes staveniště vpuštěna vozidla správce silnice provádějící zimní údržbu.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Žernovická 916, 383 01 Prachatice

Odůvodnění

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, jako místně příslušný orgán státní správy ve věcech pozemních komunikací, obdržel dne 21.08.2020 žádost o povolení úplné uzavírky silnice II/143, v ulicích Zvolenská a Slámová v Prachaticích, od obchodní firmy STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 608 38 744.

Přílohou žádosti bylo stanovisko od dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ: 75151511, se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice, Územní odbor Prachatice - Dopravní inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice, č.j.: KRPC-84903-1/ČJ-2018-020606, ze dne 03.08.2020.

Před vydáním povolení byla žádost, ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, projednána dne 03.08.2020 se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o., závodem Prachatice, jako vlastníkem silnic, které mají být uzavřeny a po kterých má být vedena objížďka a dne 04.08.2020 s městem Prachatice, za které jedná Ing. Václav Janda, vedoucí odboru finančního, na jehož zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.

Žádost byla projednána s provozovatelem autobusové dopravy ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice.

Vzhledem k tomu, že v tomto případě byly splněny zákonné podmínky pro povolení shora uvedené úplné uzavírky silnice II/143, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti rozhodnutí o povolení uzavírky se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice.

Případné odvolání nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4) zákona č. 13/1997 Sb.



██████████
referent odboru
komunálních služeb a dopravy

Účastníci řízení (IDDS s dokladem o doručení):

STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8

Dotčené orgány státní správy:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IDDS: eb8ai73 (Č.j.: KRPC 84903/2020)

Na vědomí:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
město Prachatice, za které jedná ██████████ vedoucí odboru finančního
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IDDS: b7cdmj9
ŠVARCTrans s.r.o., IDDS: 85952ys
Technické služby Prachatice, s.r.o., IDDS: rbpsutn
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3