

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/041/Še, uzavřené dne 03.06.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Morcinek, s. r. o.

sídlem: Poštovní 171, 739 61 Třinec
zastoupena: Radimem Morcinkem a Romanem Ruszem MSc
oprávněn jednat ve věcech technických: Radim Morcinek, Ctibor Rucki
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Radim Morcinek
IČO: 25881370
DIČ: CZ25881370

Bankovní spojení:
č. účtu:
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/041/Še, uzavřené dne 03.06.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

Změna smlouvy

1. Během realizace stavby s názvem „ZŠ D. a E. Zátokových, Třinec, pavilon č. 2 – oprava střechy“ vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, za které tyto práce

byly nebo měly být realizovány. Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 52.299.72 Kč bez DPH.

2. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

2.685.700,28 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/2067 ze dne 05.10.2020.

08. 10. 2020

V Třinci

V Třinci *12.10.2020*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

jednatelé

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Morcinek s.r.o., Poštovní 171, 739 61 Třinec		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	
Název akce:	"ZŠ D. a E. Zátokových - pavilon č. 2 - oprava střechy"		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</p> <p>Během stavby byl investor upozorněn koordinátorem BOZP na povinnost osazení kotvícího záchytného systému, která se vztahuje i na opravy střech podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel předložil ocenění a plán horizontálního záchytného systému, který byl investorem odsouhlasen.</p>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p> <p>Méně práce se týkají drobných stavebních prací, které nebyly prováděny v celkové míře, dle skutečnosti byly provedeny odpočty.</p>			
Potvrzená změna rozsahu díla:			
Cena méněprací bez DPH: -327 412,74 Kč		Cena víceprací bez DPH: 275 113,02 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -52 299,72 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Cena dle SOD bez DPH: 2 738 000,00 Kč		Nová cena bez DPH: 2 685 700,28 Kč	
schválil (Dodavatel): Ctibor Rucki		podpis:	
schválil (Objednatel): Renata Šedová		podpis:	
schválil (TDI): Martin Madeja		podpis:	

Změnový list č.01

Stavba: ZŠ D. a E. Zátokových - pavilon č. 2 - oprava střechy

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Morcinek s.r.o., Poštovní 171, 739 61 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ	
712_00: Poviakové krytiny	144 641,02 Kč
9_00: Ostatní konstrukce a práce-bourání	130 472,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	
	275 113,02 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ	
0_00: Vedlejší rozpočtové náklady	- 2 021,00 Kč
6_00: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 104 228,96 Kč
712_00: Poviakové krytiny	- 80 106,51 Kč
762_00: Konstrukce tesařské	- 4 817,57 Kč
784_00: Dokončovací práce - malby a tapety	- 24 590,50 Kč
9_00: Ostatní konstrukce a práce-bourání	- 111 648,20 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	
	- 327 412,74 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	- 52 299,72 Kč
--	-----------------------

Dodavatel: Ctibor Rucki

Objednatel: Renata Šedová

TDI: Martin Madeja

Popř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba						
D_001: ZŠ D. a E. Zátokových, Třinec - pavilon č. 2 - oprava střechy						
0_00: Vedlejší rozpočtové náklady						
82,00	SUB	034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na místní komunikaci s vyřízením povolení na odboru komple dopravy MM Třinec		-1,00	2021,00	-2021,00
6_00: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
2,00	SUB	631311112 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 8/10	m3	-9,97	3463,84	-104228,96
1,00	SUB	611325422 Oprava vápencementové omítky vnitřních ploch šlukovské dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuků do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-295,65	235,73	-34534,50
712_00: Povlakové krytiny						
46,00	SUB	712999002 Provedení povlakové krytiny sítěch - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu hromosvodu z PVC vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm	kus	-248,00	235,61	-80106,51
34,00	SUB	55344007 závětná lišta z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 250 mm	m	-130,00	166,74	-58430,60
762_00: Konstrukce tesarské						
69,00	SUB	998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,43	1496,23	-4817,57
68,00	SUB	762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-1,28	1251,08	-643,38
67,00	SUB	60514114 lezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	-0,38	6770,56	-1601,38
784_00: Dokončovací práce - malby a tapety						
74,00	SUB	784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-213,96	20,21	-24590,50
76,00	SUB	784211107 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-213,96	62,88	-4323,50
75,00	SUB	784211007 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-213,96	31,85	-13453,27
9_00: Ostatní konstrukce a práce-bourání						
9,00	SUB	985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	-697,89	159,98	-6813,73
						-111648,20
						-111648,20

-327412,74