

Dodatek č. 12

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jen „objednatel“ a

PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, pod spisovou značkou 1434

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO 452 72 387
DIČ CZ45272387
zastoupený Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení KB a.s., Praha 4
číslo účtu 5904041/0100

jako správce **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny,**

M - PROJEKCE s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený Ing. Petrem Hájkem, Ing. Václavem Kučerou, jednatelem společnosti
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

jako společník **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny**

správce a společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny společně dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“- evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2017-04572**, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. V části plnění „*Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – Solnice jih*“ dochází k posunu termínu realizace díla z důvodu odvolání účastníka územního řízení, společnosti Dvaleffí s.r.o, proti vydanému územnímu rozhodnutí o umístění stavby a následnému usnesení Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-42974/2020-83/2000 ze dne 28. 8. 2020 o vyloučení ředitelky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje z projednávání a rozhodování v tomto řízení. Podrobné odůvodnění je součástí změnového listu č. 12, který je přílohou tohoto dodatku.
3. V části plnění „*Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – Kvasiny sever*“ dochází k posunu termínu realizace díla z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů na pozemcích parc. č. 3016, 1315/24, 514 a 1315/38 v katastrálním území Kvasiny. S přihlédnutím k rozsahu a přímé návaznosti zmíněných pozemků na záměr není možné bez dořešení souhlasů se stavbou pokračovat stavebním úřadem v územním řízení. Podrobné odůvodnění je součástí změnového listu č. 12, který je přílohou tohoto dodatku.
4. Změny závazku dle změnového listu č. 12 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).

Předmět dodatku

1. V článku 6 - Doba plnění - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

a) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 4. 2018***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:
nejpozději do **15. 7. 2018***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:
nejpozději do **30. 11. 2018***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 7. 2019***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 06. 2019***
- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:
nejpozději do **30. 06. 2021***
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:*

nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti

- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:*

nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti

b) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*

nejpozději do 15. 7. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*

nejpozději do 15. 07. 2019

- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:*

nejpozději do 30. 06. 2021

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:*

nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti

- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:*

nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti

c) Termíny pro obě části díla dle článku 4 odst. 3

- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:*

neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak

- *Realizace průzkumů a zajištění polohopisu a výškopisu*

proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele

- *Realizace činnosti autorského dozoru*

na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací

- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:*

nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

Změnový list č. 12

Za objednatele v Hradci Králové dne 14. 10. 2020 Za zhotovitele v Praze dne - 6 -10- 2020

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

.....
Ing. Marek Svoboda
PRAGOPROJEKT, a.s.
předseda představenstva
Na základě plné moci ze dne 12. 6. 2017

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B. vl. 5

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 09. 2017

Změnový list číslo a název:

ZL č. 12

Název akce:

„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Podrobný technický popis změny:

V části „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – Solnice jih“ dochází k termínovému posunu z důvodu:

- 1) Odvolání účastníka územního řízení, společnosti Dvaleffi s.r.o., proti vydanému územnímu rozhodnutí o umístění stavby. Územní rozhodnutí bylo Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou vydáno dne 26.03.2020. V odvolání, které obdržel Odbor výstavby a životního prostředí, dne 04.05.2020, účastník řízení namítá zejména skutečnost, že navrhovanou stavbou dojde ke zrušení stávajících přístupů k pozemkům v jeho vlastnictví. Dále vytýká Královéhradeckému kraji podjatost ve věci územního řízení. Dne 25.5.2020 zaslal zhotovitel projektové dokumentace Odboru výstavby a životního prostředí vyjádření k podanému odvolání, kterým dokazuje, že výše uvedené pozemky zůstávají přístupné. Odvolání bylo následně postoupeno Královéhradeckému kraji, jakožto odvolacímu nadřízenému orgánu, který předloženou námitku zaslal Ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvo dne 28.8.2020 vydalo usnesení, ve kterém rozhodlo, že se jedná o záměr, u něhož byla shledána tzv. „nadkritická míra systémového rizika podjatosti“. Námitkou se tedy bude dále zabývat odvolací orgán, který bude určen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

V části „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – Kvasiny Sever“ dochází k termínovému posunu z důvodu:

- 2) Nedořešených majetkoprávních vztahů na pozemcích parc. č.1315/24, 514 a 1315/38 v katastrálním území Kvasiny, kde majitelem pozemků dosud nebyl udělen souhlas se stavbou.

Zdůvodnění změny:

- 3) V části „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – Solnice jih“ dochází k termínovému posunu z důvodu odvolání účastníka územního řízení, společnosti Dvaleffi s.r.o, proti vydanému územnímu rozhodnutí o umístění stavby.

V části „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – Kvasiny sever“ dochází k termínovému posunu z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů na pozemcích parc. č. 1315/24, 514 a 1315/38 v katastrálním území Kvasiny.

S přihlédnutím k rozsahu a přímé návaznosti zmíněných pozemků na záměr není možné bez dořešení souhlasů se stavbou pokračovat stavebním úřadem v územním řízení.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné upravit dílčí termíny plnění pro realizaci díla dle smlouvy o dílo.

Ve článku 6 - Doba plnění – se tímto odst. 1 nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

- a) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15.4. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:
nejpozději do **15.7. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:
nejpozději do **30. 11. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 07. 2019**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 06. 2019**
 - Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:
nejpozději do **30.06.2021**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
 - Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
- b) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:
nejpozději do **15. 7. 2018**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:
nejpozději do **15. 07. 2019**
 - Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:
nejpozději do **30. 06. 2021**
 - Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:
nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
 - Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti
- c) Termíny pro obě části díla dle článku 4 odst. 3
- Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:
neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak
 - Realizace průzkumů a zajištění polohopisu a výškopisu
proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele
 - Realizace činnosti autorského dozoru
na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací
 - Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:
nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou

Změna projednána dne 24. září 2020.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

- 6 - 10 - 2020

Datum

Jméno: Ing. Marek Svoboda

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

- 8. 10. 2020

Datum:

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:

FRAGOPROJEKT, a.s.
Rybná 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 162 59 407
Město: Praha