



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 25. 3. 2020 na realizaci stavby

„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje“

Část 1 - Gymnázium, Olomouc - Hejčín

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů





I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] vedoucí oddělení projektového řízení

Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] pracovník oddělení projektového řízení

Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ČAK CZ, s.r.o.

Spisová značka: C 29576 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

IČO: 25515608

DIČ: CZ 25515608

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Čevelou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/01365/OSR/DSM ze dne 25. 3. 2020 (dále jen dodatek):

II.

Dne 25. 3. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2020/01365/OSR/DSM, v níž byly stanoveny úlohy a odpovědnosti smluvních stran, jakož i úpravy jejich vzájemných práv a povinností při realizaci díla v rámci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje“, číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009157, spolufinancovaného Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace jednoduché stavby, kompletně zapuštěné pod terén. Konstrukčně se jedná o nové kanalizační areálové vedení v nezbytném rozsahu pro napojení stávajících svodů a stávající akumulární nádrže (dále jen „Smlouva“).

Dne 7. 5. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnil termín předání staveniště.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

III.

Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn vyvolaných nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací:

- při předání staveniště bylo zjištěno, že projektovaná trasa kanalizace je nevhodně umístěna do zpevněné plochy chodníků, nájezdové rampy a schodiště. Bylo nutné trasu co nejvíce s ohledem na finanční náklady díla vymístit mimo tyto objekty tak, aby nevznikly zvýšené finanční náklady objednatel;e;
- dále bylo zjištěno, že projektovaný přepad nelze z technických důvodů zaústit v místě plánovaného napojení. Bylo proto přistoupeno ke změně zajištění odtoku přebytké dešťové vody. Řešení spočívá ve vybudování 30m výtlačného potrubí PEd50, instalaci čerpadla a doplnění elektroinstalace v délce 50m.



Popis změn	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
1) Dešťová kanalizace – díl 1 Zemní práce – položky č. 3-22, (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Při předání staveniště bylo zjištěno, že projektovaná trasa kanalizace je nevhodně umístěna do zpevněné plochy chodníků, nájezdové rampy a schodiště. S ohledem na finanční náklady na provedení díla, kdy by rozebírání dlažeb, bourání schodů a rampy a jejich obnova, které nejsou vyčísleny ve smluvním rozpočtu stavby, bylo nutné trasu umístit dále od objektu, aby tyto objekty nebyly zasaženy. Touto změnou došlo ke změně délky dešťové kanalizace. Bylo provedeno 63,0 m potrubí dešťové kanalizace DN 150 a 27 m dešťové kanalizace DN 200, tedy celkové 90 m. V PD bylo navrženo 103 m. Tato změna délky měla vliv na snížení objemu zemních prací.	0,00	- 21 255,33
2) Dešťová kanalizace – díl 4 – Vodorovné konstrukce – položka č. 27 – Lože pod potrubí, (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 - došlo ke změnám délky dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace byla provedena v celkové délce 90 m oproti projektovaným 103 m. Objem lože pod potrubí byl tedy snížen.	0,00	-1 050,00
3) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 28 – výsek na potrubí, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – z důvodu změny trasy bylo nutné provést 3 ks výseku a montáže odbočky více oproti PD.	+ 7 500,00	0,00
4) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 29 – dešťová kanalizace DN 150, (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – délka dešťové kanalizace DN 150 byla snížena z projektované délky 76 m na délku 56 m.	0,00	- 3 800,00
5) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 29a – dešťová kanalizace DN 150, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. x – při realizaci výtaku a kabelové přípojky byla uložena chránička PVC DN 150 v délce 6,1 m + dopojení 0,9 m.	+1 330,00	0,00
6) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 31 – montáž RŠ, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 a 11 – z důvodu změny trasy dešťové kanalizace a řešení přepadu z dešťové nádrže výtakem bylo osazeno celkové 7 ks RŠ, PD počítala s 8 ks.	0,00	- 2 000,00
7) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 32 – zkouška těsnosti kanalizace vodou, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – došlo ke změnám délky dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace byla provedena v celkové délce 90 m oproti projektovaným 103 m.	0,00	- 390,00
8) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 33 – Revizní šachta DN 600, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 a 11 – z důvodu změny trasy dešťové kanalizace a řešení přepadu z dešťové nádrže výtakem bylo osazeno celkové 7 ks RŠ, PD počítala s 8 ks.	0,00	- 12 000,00
9) Dešťová kanalizace – díl 99 Staveništní přesun hmot – položka č. 34, (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	- 2 400,00



Viz. vysvětlení č. 1 – z důvodu změny trasy dešťové kanalizace a jejímu zkrácení, snížení objemu zemních prací bylo realizováno méně přesunů hmot.		
10) Dešťová kanalizace – díl 721 – Vnitřní kanalizace – položka č. 35 – Lapač střešních splavenin, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Byly osazeny 3 lapače střešních splavenin, PD počítala se 4 ks.	0,00	- 2 500,00
11) Výtlak – díl 1 – Zemní práce – položky č. 3-22, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že projektovaný přepad nelze výškově zaústit v místě plánovaného napojení. Bylo proto přistoupeno ke změně zajištění odtoku přebytečné dešťové vody z nádrže. Řešení spočívá ve vybudování 34 m výtlačného potrubí PE50, instalaci čerpadla a doplnění elektroinstalace v celkové délce 50m. Tímto byly navýšeny zemní práce o délku 28,0 (6 m je vedeno v chrániče).	+ 41 892,00	0,00
12) Výtlak – díl 4 – Vodorovné konstrukce – položka č. 27 – Lože pod potrubí, (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 11 – z důvodu realizace výtaku byl navýšen objem lože pod potrubí.	+ 1 960,00	0,00
13) Výtlak – díl 8 Trubní vedení – položka č. 29 – Výtlačné potrubí DN 50, (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 11 – bylo realizováno 34 m výtlačného potrubí namísto pro zajištění přepadu přebytečných vod z dešťové nádrže.	+ 8 296,00	0,00
14) Výtlak – díl 99 Staveništní přesun hmot – položka č. 34, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 11 – z důvodu realizace 34 m výtlačného potrubí došlo k navýšení přesunu hmot.	+1 000,00	0,00
15) Výtlak – díl 721 – Vnitřní kanalizace – položka č. 35 – D+M čerpadla, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 11 – z důvodu nutnosti řešit odvod přebytečných vod z dešťové nádrže výtlakem bylo dodáno a osazeno čerpadlo.	+ 13 000,00	0,00
16) Výtlak – díl 721 – Vnitřní kanalizace – položka č. 36 – D+M kabelu NN, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 11 – z důvodu nutnosti řešit odvod přebytečných vod z dešťové nádrže výtlakem a osazení čerpadla bylo nutné zajistit přívod elektrické energie, byla doplněna elektroinstalace v délce 50 m.	+ 12 555,00	0,00
17) Dlažby – díl 1 – Zemní práce – položka č. 1, 2 a 3 (§222 odst. 4 ZZVZ) Při předání staveniště bylo zjištěno, že projektovaná trasa kanalizace je nevhodně umístěna do zpevněné plochy chodníků, nájezdové rampy a schodiště. S ohledem na finanční náklady na provedení díla, kdy by rozebírání dlažeb, bourání schodů a rampy a jejich obnova, které nejsou vyčísleny ve smluvním rozpočtu stavby, bylo nutné trasu umístit dále od objektu, aby tyto objekty nebyly zasaženy. Přesto bylo nutné křížit některé dlažďené zpevněné plochy v areálu. Tyto práce nebyly ve smluvním rozpočtu vyčísleny. Celkově bylo provedeno 6 ks překopů chodníků a zpevněných ploch ze zámkové dlažby. Před provedením výkopu dešťové kanalizace byla v místě křížení dlažba rozebrána a odstraněn podklad z kameniva vč. rozebrání zahradních betonových obrub.	+ 10 638,18	0,00
18) Dlažby – díl 56 – Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch – položky č. 4, 5 (§222 odst. 6 ZZVZ)	+6 669,60	0,00



Viz. vysvětlení č. 17 – po dokončení kanalizace byly provedeny podkladní vrstvy křížených zpevněných ploch.		
19) Dlažby – díl 59 – Dlažby a předlažby komunikací – položka č. 6 (§222 odst. 5 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 17 – po dokončení kanalizace bylo provedeno vydláždění křížených zpevněných ploch.	+ 8 416,80	0,00
20) Dlažby – díl 91 – Doplnující práce na komunikaci – položky č. 7, 8 (§222 odst. 6 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 17 – po dokončení kanalizace bylo provedeno zpětné osazení obrub křížených zpevněných ploch	+ 6 352,50	0,00
21) Dlažby – díl 9 – Ostatní konstrukce a bourání – položky č. 9, 10 (§222 odst. 6 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 17 – vybouraná dlažba a obruby byly očištěny pro následnou zpětnou montáž.	+ 2 141,52	0,00
22) Dlažby – díl 99 – Staveništní přesun hmot – položka č. 11 (§222 odst. 6 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 17 – související staveništní přesun hmot související s vybouráním a následným zadlážděním křížených zpevněných ploch.	+ 5 186,50	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	+ 126 938,10	- 45 395,33
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	+ 81 542,77	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	488 418,00	102 567,78	590 985,78
Změna ceny dle dodatku č. 1	0	0	0
Změna ceny dle dodatku č. 2	81 542,77	17 123,98	98 666,75
Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 2	569 960,77	119 691,76	689 652,53

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 2 včetně DPH slovy: šest set osmdesát devět tisíc šest set padesát dva korun českých padesát tři haléřů

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.



IV.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/100/51/2020 ze dne 14. 9. 2020.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Olomouci dne:

Za Objednatele:

V dne:

Za Zhotovitele:

.....
Olomoucký kraj
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

.....
ČAK CZ, s.r.o.
Ing. Zdeněk Čevela
jednatel společnosti