

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 25. 3. 2020 na realizaci stavby

„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje“

Část 2 - Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtnanem Olomouckého kraje


Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:  vedoucí oddělení projektového řízení

Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 

e-mail: 

 pracovník oddělení projektového řízení

Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 

e-mail: 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ČAK CZ, s.r.o.

Spisová značka: C 29576 vedená u Krajského soudu v Brně


Se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

IČO: 25515608

DIČ: CZ 25515608

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Čevelou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: 





Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/01366/OSR/DSM ze dne 25. 3. 2020 (dále jen dodatek):

II.

Dne 25. 3. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2020/01366/OSR/DSM, v níž byly stanoveny úlohy a odpovědnosti smluvních stran, jakož i úpravy jejich vzájemných práv a povinností při realizaci díla v rámci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje“, číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009157, spolufinancovaného Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace jednoduché stavby, kompletně zapuštěné pod terén. Konstrukčně se jedná o nové kanalizační areálové vedení v nezbytném rozsahu pro napojení stávajících svodů a stávající akumulční nádrže (dále jen „Smlouva“).

Dne 7. 5. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnil termín předání staveniště.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

III.

Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn vyvolaných nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací:

- při předání staveniště bylo zjištěno, že žlaby na střeše šaten ve dvoře jsou spádovány na druhou stranu budovy, než předpokládala PD. Přeložení žlabů a nový svod by nepředstavilo efektivní vynaložení finančních prostředků, proto bylo rozhodnuto o napojení svodu, který svádí vodu z druhé poloviny střechy o stejné ploše, tím je zajištěn stejný parametr ploch odvodnění a zároveň tím byly sníženy vícenáklady. Dále bylo zjištěno, že předpokládané el. napájení je možné až z rozvaděče umístěného v zadní části budovy. Bylo tedy nutné použití většího množství kabelu než předpokládala PD.

SO 01 – Dešťová kanalizace dvůr:

Popis změn	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
<p>1) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl 1 Zemní práce – položky č. 1-18, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Při předání staveniště bylo zjištěno, že žlaby na střeše šaten ve dvoře jsou spádovány na druhou stranu budovy, než předpokládala PD. Přeložení žlabů a nový svod by nepředstavovalo efektivní vynaložení finančních prostředků objednatele, proto bylo rozhodnuto o napojení svodu, který svádí vodu z druhé poloviny střechy o stejné ploše. Tímto je zajištěna stejná velikost odvodňovaných ploch a zároveň tím byly sníženy vícenáklady.</p> <p>Tato změna má za následek změnu délky dešťové kanalizace oproti PD. Realizovaná délka kanalizace 46,0 m, projektovaná délka kanalizace 13,36 m. Prodloužení délky dešťové kanalizace má za následek navýšení objemu zemních prací.</p>	+ 28 427,20	0,00
<p>2) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl 4 – Vodorovné konstrukce – položka č. 32 – Lože pod potrubí, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Viz. vysvětlení č. 1 - došlo k navýšení délky dešťové kanalizace a vodovodu. Realizovaná délka kanalizace 46,0 m, projektovaná délka kanalizace 13,36 m. Prodloužení délky dešťové kanalizace má za následek navýšení objemu lože pod potrubí.</p>	+ 1 386,00	0,00
<p>3) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl 61 – Úpravy povrchů vnitřní – položka č. 33 – zajištění omítek po rozvodech vody, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Práce nebylo nutné realizovat, z toho důvodu nebyly provedeny.</p>	0,00	- 300,00
<p>4) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl 8 Trubní vedení – položka č. 35 – montáž vodovodu, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Jedná se o navýšení délky vodovodu v objektu 02 Stáje. V PD navrženo 4,0 m, provedeno 16,0 m.</p>	+ 240,00	0,00
<p>5) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl 8 Trubní vedení – položka č. 36 – Potrubí PVC DN 150, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Viz. vysvětlení č. 1 – délka dešťové kanalizace DN 150 z PVC trub byla navýšena z projektované délky 13,3 m na délku 46 m.</p>	+ 6 270,00	0,00
<p>6) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl 8 Trubní vedení – položka č. 39 – zkouška těsnosti dešťové kanalizace (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Viz. vysvětlení č. 1 a 5.</p>	+990,00	0,00
<p>7) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl 8 Trubní vedení – položka č. 40 – vodovodní potrubí PE HD d32, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Viz. vysvětlení č. 4.</p>	+400,00	0,00
<p>8) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl 97 – Prorážení otvorů – položky č. 43 a 44 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Práce nebylo nutné realizovat, z toho důvodu nebyly provedeny.</p>	0,00	- 1 875,00
<p>9) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl 721 Vnitřní kanalizace - položka č. 46 – Demontáž PVC potrubí, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p>	0,00	- 463,80

Práce nebylo nutné realizovat, z toho důvodu nebyly provedeny.		
10) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl 722 Vnitřní vodovod - položky č. 50 a 51 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Práce nebylo nutné realizovat, z toho důvodu nebyly provedeny.	0,00	- 463,50
11) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl M21 – Elektromontáže: Elektroinstalace – díl 61 – Úpravy povrchu vnitřní – položky č. 6 - 8, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Pro vedení elektroinstalací bylo zvoleno vedení v kabelových žlábech, nikoliv v drážce zdi z důvodu snížení finančních nákladů objednatel. Práce nebylo nutné realizovat z důvodu nepoškození vnitřních omítek a malby.	0,00	- 5 850,00
12) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl M21 – Elektromontáže: Elektroinstalace – díl 97 – Prorážení otvorů – položka č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 11 - práce nebylo nutné realizovat, z toho důvodu nebyly realizovány.	0,00	- 1 200,00
13) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl M21 – Elektromontáže: Elektroinstalace – díl 784 – Malby – položky č. 14 - 16, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 11 - práce nebylo nutné realizovat z důvodu nepoškození vnitřních omítek a malby.	0,00	- 6 000,00
14) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl M21 – Elektromontáže - položka č. 54a – uložení kabelu do žlabu (§ 222 odst. 4 ZZVZ) V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že předpokládané napájení čerpadla AN je možné až z rozvaděče umístěného v zadní části budovy. Bylo tedy nutné použití většího množství kabelu než předpokládala PD. Délka vedení se prodloužila o 47 m. Kabel byl veden ve stávajícím kabelovém žlabu.	+ 1 748,40	0,00
15) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl M21 – Elektromontáže - položka č. 54b – kabel CYKY (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 14 – Nárůst délky kabelového vedení o 47 m.	+ 940,00	0,00
16) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl M21 – Elektromontáže - položka č. 54c – Lešení lehké pomocné (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 14 – Pro uložení kabelu do pod stropem vedeného kabelového žlabu muselo být použito lehkého lešení.	+ 7 332,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	+ 47 733,60	- 16 152,30
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	+ 31 581,30	

SO 02 – Dešťová kanalizace stáje:

Popis změn	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
17) SO 02 - Dešťová kanalizace Stáje – díl 61 – Úpravy povrchů vnitřní – položka č. 33 – začištění omítek po rozvodech vody, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 11 - Práce nebylo nutné realizovat, z toho důvodu nebyly provedeny.	0,00	- 300,00
18) SO 02 - Dešťová kanalizace Stáje – díl 97 – Prorážení otvorů – položka č. 44 – Frézování drážky ve zdivu (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 11 - Práce nebylo nutné realizovat, z toho důvodu nebyly provedeny.	0,00	- 450,00
19) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl 721 Vnitřní kanalizace - položka č. 46 – Demontáž PVC potrubí, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Práce nebylo nutné realizovat, z toho důvodu nebyly provedeny.	0,00	- 540,00
20) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl M21 – Elektromontáže: Elektroinstalace – díl 61 – Úpravy povrchu vnitřní – položky č. 6 - 8, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Pro vedení elektroinstalací bylo zvoleno vedení v kabelových žlábech, nikoliv v drážce zdi z důvodu snížení finančních nákladů objednatel. Práce nebylo nutné realizovat z důvodu nepoškození vnitřních omítek a malby.	0,00	- 2 325,00
21) SO 01 - Dešťová kanalizace Dvůr – díl M21 – Elektromontáže: Elektroinstalace – díl 784 – Malby – položky č. 14 - 16, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 20 - práce nebylo nutné realizovat z důvodu nepoškození vnitřních omítek a malby.	0,00	- 3 000,00
Vícepráce a méněpráce celkem	+ 0,00	- 6 615,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	- 6 615,00	

Souhrn:

SO 01 – Dvůr:	+ 47 733,60	- 16 152,30
SO 02 – Stáje:	+ 0,00	- 6 615,00
Vícepráce a méněpráce celkem	+ 47 733,60	- 22 767,30
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	+ 24 966,30	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

IV.

Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1. Smlouvy z důvodu chybného zaokrouhlení ceny ve Smlouvě, a to takto:

Cena za dílo dle Smlouvy

Cena díla bez DPH 1 033 120,00 Kč
 21 % DPH 216 955,00 Kč
Celkem cena díla včetně DPH 1 250 075,00 Kč

Celkem cena díla včetně DPH (slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc sedmdesát pět korun českých)

Cena za dílo dle Smlouvy upravená dodatkem č. 2

Cena díla bez DPH 1 033 120,00 Kč
 21 % DPH 216 955,20 Kč
Celkem cena díla včetně DPH 1 250 075,20 Kč

Celkem cena díla včetně DPH (slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc sedmdesát pět korun českých dvacet haléřů)

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1. Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	1 033 120,00	216 955,20	1 250 075,20
Změna ceny dle dodatku č. 1	0	0	0
Změna ceny dle dodatku č. 2	24 966,30	5 242,92	30 209,22
Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 2	1 058 086,30	222 198,12	1 280 284,42

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 2 včetně DPH slovy: jeden milion dvě stě osmdesát tisíc dvě stě osmdesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

VI.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/1011/9/2020 ze dne 21. 9. 2020.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Olomouci dne:

Za objednatele:

V dne:

Za zhotovitele:



.....
Olomoucký kraj
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

.....
ČAK CZ, s.r.o.
Ing. Zdeněk Čevela
jednatel společnosti