

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-2198/2015/Svj, číslo smlouvy zhotovitele: 136/SOD/15
uzavřené dne 16. 06. 2015
mezi**

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dílčďdďnď 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsanď v obchodnđ rejstřřku vedeněm Městským soudem v Praze, odděl A, vložka 48384
zastoupenď **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelēm Stavebnđ sprďvy zďpad
(ďalē jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

TMS Projekt s.r.o.

se sídlem Dubičné 106, Rudolfov, České Budějovice, PSČ 373 71
IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891
zapsanď v OR u Krajského soudu v Plzni, odděl C, vložka 2479

zastoupenď: **Ing. Janem Řičářem**, jednatelem společnosti,

Adresa pro zasílání smluvnđ korespondence:

TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň
(ďalē jen „**Zhotovitel**“)

na zpracovďnđ projektu souboru staveb, vřkon autorského dozoru projektanta a činností koordinďtora
BOZP stavby s nďzvem:

„Modernizace přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní - Tachov“

ISPROFIN: 532 373 0008 / 500 354 0006

(ďalē jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvnđ strany shodně konstatujđ, že dřvodem uzavřnđ tohoto dodatku je:

1. skutečnost, že OŘ Plzeň zhotovitelē stďle nedodala kompletnđ schvďlenou geodetickou dokumentaci předchďzejřcđch staveb, kterď je nutnď pro navďzďnđ stavby na jřž realizovanē stavby OŘ Plzeň. Tato dokumentace by mēla břt schvďlena a odevzdďna do 30.08.2016.
2. v prřběhu přřpravy projektovē dokumentace PSŘ vyvstaly i problēmy v oblasti majetkoprvnđho vypořďdďnđ. Jednď se zejmēna o tyto:
 - a. probřhď řřzenđ o opravě chybného zďkresu (GPU) p.p.č. 211 (pozemek drďhy) v mapě KN
 - b. u pozemkř ve vlastnictvđ ČR, resp. SPř nelze uzavřrat smlouvy o zřřzenđ VB, jelikož SPř přřpravuje aktualizaci metodického pokynu na uzavřrďnđ smluv o zřřzenđ VB
 - c. jelikož nebylo mořnē smluvně zajistit pozemek parc.č. 2739/1 v k.ř. Tachov, dořlo k přetrasovďnđ kabelovē trasy, čímř byl novē dotčen pozemek parc.č. 2743 k.ř. Tachov. S vlastnřkem pozemku se jednď o uzavřnđ smlouvy o přřvu provedenđ stavby.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-2198/2015/Svj, č. zhot.:136/SOD/15 ve znění dodatku č. 2 takto:

1) Článek 4 – DOBA PLNĚNÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 4.1 ve znění dodatku č 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné část Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD		
1.Dílčí etapa	Do 3 měsíců	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část díla)
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců	Předání kompletního Projektu ke stavebnímu povolení, zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2012 Sb., v platném znění. Odevzdání plánu BOZP a manuálu údržby.	Protokol o předání díla, kopie žádosti předaná objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu, předaná zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2012 Sb., v pl. Znění
3.Dílčí etapa	Do 30.4.2017	Součinnost se stavebním úřadem v průběhu stavebního řízení, součinnost v procesu schvalování v rámci SŽDC	Stavební povolení v právní moci, předaná objednateli, schvalovací protokol
4.Dílčí etapa	Po uzavření smlouvy na realizaci	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby, Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení stavby v předpokládané délce 4 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-2198//2015/Svj, č. zhot.:136/SOD/15 nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 18 -08- 2016

V  dne 15.8.2016

Objednatel:

Zhotovitel:







