



KUJIP012R1R0

**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2016 (ID smlouvy 94190) na akci

**„SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce vytápění, Školní“****1. Smluvní strany**

<b>Objednatel :</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Eduard Jozífek
tel.:	564602272
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<b>Zhotovitel:</b>	<b>TOP TEAM, s.r.o.</b>
se sídlem	Vlásenická 890, 393 01 Pelhřimov
zastoupený:	Liborem Dvořákem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Libor Dvořák
zástupce pro věci technické	Libor Dvořák
(autorizovaná osoba):	Ing. Jaroslav Rybář
Tel.:	+420 565 324 429
IČO:	60826886
DIČ:	CZ60826886
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:	104902834/0600
zápis v obchodním rejstříku:	KS České Budějovice, oddíl C, vložka 3650

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla, z důvodu nutného zpracování dokumentace vynucených změn stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Po odsouhlasení postupu prací a uzavření dodatku č. 2, kde budou dodatečné stavební práce podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu, budou tyto práce zhotovitelem provedeny. Smluvní strany se v důsledku vynucených okolností v průběhu realizace plnění zakázky dohodly na změně ustanovení SOD takto:

### 3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na čas potřebný k vypracování změnové dokumentace, zajištění materiálů a zajištění speciálních prací se stanovuje nový termín dokončení díla.

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: **30. 9. 2016.**

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Jihlavě, dne *23. 8. 2016*

V Jihlavě, dne **23. 08. 2016**

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26



.....  
**Libor Dvořák**  
jednatel společnosti

.....  
**MUDr. Jiří Běhounek**  
hejtman kraje