

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava traťového úseku Hanušovice
- Jeseník“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Ladislavem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Olomouc, Nerudova 1, PSČ 779 00

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-3064/2020**

a

„Společnost IDS a PORR“

Vedoucí společník: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 258 69 523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Druhý společník: PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560

bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Korespondenční e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Dne 14. 8. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-3064/2020 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava traťového úseku Hanušovice - Jeseník.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 3.7 lhůta pro dokončení díla následovně:

3.7 Celková lhůta pro dokončení Díla činí: ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek) **do konce listopadu 2021.**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí: ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla) **do konce listopadu 2021.**

Důvodem pro prodloužení termínu plnění je, že v důsledku nepříznivých klimatických podmínek (dlouhodobý intenzivní déšť) v době plánovaných výluk nebylo možné realizovat strojní čištění šטרkového lože v traťovém úseku Lipová lázně - Jeseník. Další výluky na této trati jsou plánované až v roce 2021.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

V Olomouci

Ing.
Ladislav
Kašpar

Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Kašpar
Datum: 2020.10.14
07:37:25 +02'00'

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace

V Olomouci

Ing. Hynek
Schilberger

Digitálně podepsal
Ing. Hynek
Schilberger
Datum: 2020.10.14
11:56:33 +02'00'

.....
**IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.**

**Tomáš
Krejčí**

Podepsal Tomáš Krejčí
DN: cn=Tomáš Krejčí, c=CZ,
o=PORR a.s., ou=509439,
email=tomas.krejci@porr.cz
Datum: 2020.10.14 15:39:58
+02'00'

.....
PORR a.s.

Petr
Semerád

Digitálně podepsal
Petr Semerád
Datum: 2020.10.15
10:40:41 +02'00'

.....
PORR a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1167945

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4289eb2e-2bcd-4d8d-8364-9f0a961f2e6e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.10.2020 06:34:00



7b823314-dece-4f98-92fe-0da3b2b21858