

DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 6. 11. 2015, o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/370 Leština - Hrabíšín“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Spisová značka: obchodní rejstřík KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

Se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČ: 64610357

DIČ: CZ64610357

Zastoupený: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/03524/OVZI/DSM ze dne 6. 11. 2015.

ČÁST A.

Dne 6. 11. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03524/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/370 Leština - Hrabíšín“.

Dne 22. 06. 2016 smluvní strany ke Smlouvě o dílo uzavřely Dodatek č. 1, dne 13. 12. 2016 Dodatek č. 2, dne 20. 06. 2017 Dodatek č. 3, Dodatek č. 4, dne 22. 01. 2018, Dodatek č. 5 dne 13. 08. 2018 a dne 18. 02. 2019 Dodatek č. 6, kterými došlo k úpravě rozsahu plnění a ke změně termínů plnění, dne 22. 11. 2019 Dodatek č. 7, kterým došlo k upřesnění předmětu Smlouvy a ke změně termínů plnění, dne 4. 8. 2020 Dodatek č. 8, kterým došlo ke změně dílčího plnění termínu (dále jen „Smlouva o dílo“).

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

ČÁST B.

Zhotovitel požádal objednatele písemnou žádostí ze dne 06. 10. 2020 o prodloužení termínu plnění pro předání pravomocného ÚR. Dotčené orgány státní správy byly požádány o vyjádření k upravené dokumentaci dne 19. 05. 2020. V rámci zákonných lhůt byla doručena podstatná většina vyjádření, a tedy podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Do dnešního dne zhotovitel neobdržel stanovisko Povodí Moravy s.p. (PMO), které je klíčové pro vydání požadovaného vyjádření dle § 18 Vodního zákona. Vyjádření bylo urgováno e-mailem dne 19. 06. 2020 a 24. 07. 2020, avšak bez odezvy. I přes veškerou snahu zhotovitele bylo tedy dne 04. 09. 2020 stavebním úřadem přerušeno územní řízení stavby s požadavkem doplnění uvedených dokladů (vyjádření PMO, které je nezbytné pro vyjádření dle Vodního zákona MěÚ Zábřeh a MěÚ Šumperk) s termínem doplnění 31. 01. 2021.

*S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení **termínu plnění v čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy o dílo následovně:***

c) termín předání pravomocného ÚR **30. 04. 2021**

Zbývající termíny plnění uvedené v čl. IV. Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněny.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/103/19/2020 ze dne 12. 10. 2020.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

**Ing. Václav
Kratochvíl**

Digitálně podepsal Ing. Václav Kratochvíl
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64610357,
o=MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
ou=MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., ou=1,
cn=Ing. Václav Kratochvíl, sn=Kratochvíl,
givenName=Václav, serialNumber=P173295,
title=Předseda představenstva
Datum: 2020.10.14 11:51:42 +02'00'

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva