

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0895/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/427: NEDAKONICE

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0985/19 ze dne 19. 2. 2020 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny rozsahu **Díla** ze smlouvy o dílo,
- změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo,
- zvýšení ceny za zpracování projektové dokumentace,

Změna rozsahu Díla ze smlouvy o dílo

V návaznosti na projednání technického řešení na závěrečném výrobním výboru dne 8.9.2020 bylo dohodnuto, že projektová dokumentace bude rozšířena o SO 201 – Most ev. č. 427-003 a SO 202 – Podjezd. Ke změně rozsahu stavby došlo v důsledku požadavku na zvýšení bezpečnosti u SO 201 a vzhledem k dodatečnému požadavku MS k potřebě odstranění opakujících se poruch u vozovky v místě podjezdu u SO 202. Dodatkem č. 1 se mění celková délka úseku z 515 m (dle SoD) na 724 m.

Změny dílčích termínů plnění Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Důvodem změny dílčích termínů plnění Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti je změna rozsahu Díla ze smlouvy o dílo a změna rozsahu Inženýrské činnosti popsána v předchozím odstavci. Z výše popsaného důvodu není možné, aby byly ze strany Zhotovitele splněny dílčí termíny Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle stávající smlouvy o Dílo.

Změna ceny Díla ze smlouvy o dílo

V návaznosti na změnu rozsahu Díla ze smlouvy o dílo popsanou výše se mění cena Díla ze smlouvy o dílo. Cena Díla dle smlouvy o dílo ve výši 412 210,- Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 171 100,- Kč bez DPH na cenu Díla v hodnotě 583 310,- Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek I. „Úvodní ujednání“ smlouvy, odst. 1.1

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 1.1 Objednatel jako stavebník připravuje stavbu „SILNICE II/427: NEDAKONICE“ (dále jen „**Stavba**“). Začátek řešeného úseku se nachází před přechodem pro chodce, v uzlovém úseku č. 5 „Mlékárna“, km 0,703. Konec řešeného úseku se nachází v místě křižovatky se silnicí III/4273, v uzlovém úseku č. 5 „Mlékárna“, km 1,427. Celková délka řešeného úseku je 724 m. Stavební úprava silnice bude spočívat v sjednocení šířky vozovky na 7,0 m mezi obrubami s normovým rozšířením ve směrových obloucích. V celém úseku bude provedena nová konstrukce vozovky. Odvodnění bude řešeno soustavou nových dešťových vpustí připojených do nové dešťové kanalizace. Dále bude řešena stavební úprava vozovky v místě podjezdu, včetně všech návazností. Součástí PD bude SO 201 - stavební úprava mostu spočívající v provedení nových říms včetně izolace, vybudování nové dešťové kanalizace, výstavba chodníků, stavební úprava sjezdů a připojení MK. V celém řešeném úseku bude kompletně vyměněno, příp. doplněno svislé dopravní značení, vodorovné dopravní značení bude řešit pouze středovou dělicí čáru, příp. vyznačení hranice křižovatek. Dílo bude plněno v dílčích částech.

2. Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“ smlouvy, odst. 2.3, písm. a)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- a) Vozovka bude sjednocena na 7,0 m mezi obrubami včetně normového rozšíření v obloucích. Odvodnění bude řešeno soustavou dešťových vpustí připojených do nové kanalizace. Na mostě ev. č. 427-003 bude provedena nová římsa včetně izolace, nové chodníky a úprava dilatačních závěrů. V místě podjezdu pod železniční tratí bude provedena obnova asfaltových vrstev vozovky včetně obnovy a doplnění izolace, odvodnění povrchu vozovky a obnova a doplnění bezpečnostního vybavení.

3. Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“ smlouvy, odst. 2.4, písm. g)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- g) PD bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta s autorizací pro dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce.

4. Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“ smlouvy, odst. 2.6, písm. a)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- a) 1x (jedenkrát) konečný Návrh PD vyjma SO 201 a SO 202 v písemném vyhotovení, 1x (jedenkrát) konečný Návrh PD SO 201 a SO 202 v písemném vyhotovení,

a) Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1 – 4.7

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP/PDPS), (dle odst. 2.5 písmeno d) SoD – vyjma SO 201 a SO 202) **nejpozději do 19.9.2020**
- 4.2 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD SO 201 a SO 202 (DUSP/PDPS), (dle odst. 2.5 písmeno d) SoD) **nejpozději do 19.11.2020**
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) **nejpozději do 19.8.2021**
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) **nejpozději do 19.8.2021**
- 4.5 Místem plnění (předání shora uvedeného) je sídlo Objednatele.
- 4.6 Místem výkonu AD je místo provádění Stavby.
- 4.7 Objednatel je oprávněn jednostranně na základě písemného oznámení nařídit Zhotoviteli přerušeni provádění Díla a/nebo Inženýrské činnosti, přičemž v případě takového přerušeni má Zhotovitel právo na prodloužení (formou řádného dodatku k této smlouvě) termínu pro provedení Díla (resp. jeho dotčené části) a/nebo předání Povolení, a to o dobu odpovídající nařízenému přerušeni provádění Díla (nebo jeho dotčené části) a/nebo Inženýrské činnosti.

4.8 Termíny plnění uvedené v odst. 4.1. až 4.4. jsou smluvními stranami sjednány s tím, že jsou dostatečné pro řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž jsou v nich zakalkulovány (zahrnuty) i doby nezbytné pro získání či vydání všech stanovisek, vyjádření či rozhodnutí i jiných dokumentů nezbytných pro realizaci Díla a/nebo vydání Povolení. Zhotovitel jako osoba disponující odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi z oboru přistupuje k uzavření této smlouvy s vědomím, že taková stanoviska, vyjádření, rozhodnutí či jiné dokumenty mohou být dotčenými orgány či osobami v praxi vydávány i s prodloužením, tj. ve lhůtách delších, než jaké případně stanoví příslušné právní předpisy, a nemá tedy nárok na prodloužení sjednaných termínů (či kteréhokoliv z nich) v případě, kdy k takovému prodloužení dojde (ledaže k němu dojde v důsledku porušení povinností Objednatele). Zhotovitel se v uvedeném kontextu zavazuje realizovat Dílo a činit kroky směřující k vydání Povolení průběžně, zejména podávat žádosti o vydání potřebných vyjádření či stanovisek v dostatečném časovém předstihu a řádně (tj. zejména se všemi náležitostmi a přílohami). Dojde-li však k prodloužení (ve smyslu druhé věty tohoto odstavce), které je zjevným excesem z obvyklé praxe, může Objednatel Zhotoviteli řádným dodatkem k této smlouvě dotčený termín posunout (prodloužit), avšak na uzavření takového dodatku nemá Zhotovitel právní nárok a skutečnost, zda Objednatel k takovému kroku přistoupí, závisí výhradně na úvaze Objednatele.

b) Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“ smlouvy, odst. 5.1, písm. a)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

a) **Cena Díla** (dále jen „Cena Díla“):

Cena díla vyjma SO 201 a SO 202 (dále jen „Cena díla vyjma SO 201 a SO 202“)

Cena bez DPH 412 210,-- Kč

DPH 21 % 86 564,10 Kč

Cena celkem vč. DPH 498 774,10 Kč

(slovy čtyřistadevadesátosm tisíc sedm set sedm set sedm set čtyřikoron českých deset haléřů)

Cena díla SO 201 a SO 202 (dále jen „Cena díla SO 201 a SO 202“)

Cena bez DPH 171 100,-- Kč

DPH 21 % 35 931,-- Kč

Cena celkem vč. DPH 207 031,-- Kč

(slovy dvě stadesmtisíc třicetjednakorun českých)

c) Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“ smlouvy, odst. 5.3

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu Díla vzniká následovně:

- 50 % (padesát procent) Ceny díla vyjma SO 201 a SO 202 oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí konečného Návrhu PD, (odst. 2.6 písmeno a)),
- 50 % (padesát procent) Ceny díla SO 201 a SO 202 oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí konečného Návrhu PD, (odst. 2.6 písmeno a)),
- 50 % (padesát procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla, (viz odst. 2.6 písmeno b, c, d, e, f), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.

d) Článek VI. „Práva a povinnosti smluvních stran“ smlouvy, odst. 6.2

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

6.2 Zhotovitel vždy do 5. (pátého) dne kalendářního měsíce zašle Objednateli (postačí formou e-mailu) zprávu (shrnující předchozí kalendářní měsíc) o postupu zpracování projektové dokumentace a o výkonu Inženýrské činnosti včetně uvedení všech skutečností, které mohou být relevantní pro vydání stavebního povolení na Stavbu.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku č. 1 třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek č. 1 bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro Objednatele a dva pro Zhotovitele.

Ve Zlíně dne 16.10.2020

V Ostravě dne 13.10.2020

.....

.....