

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0216/20

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 2020001005

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/49728: MISTRICE“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	SMO a. s.
Adresa:	Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:	42339839
DIČ:	CZ42339839
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 2. 4. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0216/20, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49728: MISTRICE“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/49728: MISTRICE“

(dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 9 538 570,46 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 733 663,58 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 198 919,76 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 10 073 314,28 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/49728

- Při provádění prací bylo zjištěno, že revizní šachta a původní podélná kanalizace v km 2,050 - 2,120 jsou ve špatném stavu a v kolizi se silniční obrubou. Z toho důvodu je třeba provést odstranění původní kanalizace a šachty vč. jejich uložení na skládku (materiál o objemu 6,10 m³).
- Vzhledem k nedostatečné únosnosti po provedené sanaci pláně v km 1,820 - 1,970 je nezbytné provést sanaci ve větší tloušťce. Z toho důvodu bude provedeno navýšení sanaci ŠD fr. 0-150 o tl. 25 cm na ploše 252,38 m².
- V km 1,620 - 1,682 je povrch vozovky ve špatném stavebním stavu. Proto bude odfrézována obrusná vrstva tl. 50 mm na ploše 419 m², proveden spojovací postřik a nová vrstva ACO. Dále je třeba provést podkladní živičnou vrstvu v místě kanalizace na ploše 264 m².
- Odvodňovací přídlažba v km 1,682 - 1,717 je ve špatném stavu a neplní již svou funkci. Proto bude provedeno vybourání dvourádku ze žulových kostek v délce 100 m a jeho opětovné osazení do betonového lože.
- V km 1,616 - 1,820 proběhlo opětovné měření únosnosti, které zjistilo dosažení požadovaných hodnot 100 MPa v úrovni pod živičnými vrstvami. Změny vrstev v konstrukci vozovky, které byly předpokládány v dodatku č. 1, proto nebudou realizovány a bude provedena konstrukce podle projektové dokumentace.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	10 073 314,28 Kč
DPH 21 %	2 115 396,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	12 188 710,28 Kč
(slovy dvanáctmilionůjednostoosmdesátosmtisíc sedmsetdeset korun českých, 28/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je soupis víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 29. 9. 2020

V Otrokovicích dne 29. 9. 2020

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: