

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 02/2020, 03/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
39

V Teplicích dne 12.10.2020

jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
T e p l i c e, K h ť ť k o v a 2393
-68-

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2020	
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 7. 10. 2020	
Název akce: CV011172 Chomutov, Vodních staveb – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1- vícepráce Příloha č. 2 – zápis v SD			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1) Vícepráce – staničení 0,000 km – křížení řadů s teplovodním kanálem:</p> <p>Při výkopových pracích ve staničení 0,000 km bylo zjištěno, že oproti předpokladům v PD se křížení řadů nachází pod teplovodním kanálem a nelze realizovat uzel DN 150 x DN 80. Vícepráce spočívají v propojení řadů z LT DN 80 v délce cca 8 m.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 136 411,69 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 278 736,37 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 136 411,69 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 136 411,69 Kč bez DPH, tj. 1,98 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.</p>					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 529 927,36 Kč bez DPH, tj. 7,7 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 105 245,60 Kč bez DPH, tj. 1,53% nabídkové ceny.

Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 6,17% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

██████████

Podpis ... ██████████. Datum 7. 10. 2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (*pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ*)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

_____ Datum 9. 10. 20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

_____ Datum 9. 10. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

_____ Podpis _____ Datum 9. 10. 20
_____ Datum 11. 10. 20

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 7. 7. 2020	
Název akce: CV011172 Chomutov, Vodních staveb – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:		ne			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1- více - méně práce Příloha č. 2 – zápis v SD Příloha č. 3 – zápis v SD			
na jinou část smlouvy:		Ano- posun termínu			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Vícepráce – bourání betonové podkladní desky pod stávající komunikací (IO02 Rekonstrukce vodovodu):					
V projektové přípravě správce komunikace neupozornil na jinou skladbu komunikace, než je běžná dle technických předpisů. V celé ploše prováděných výkopů je nutné při realizaci IO 02 Rekonstrukce vodovodu odbourávat armované betonové podkladní desky o průměrné tl. 30 cm. Jedná se o nepředvídatelnou práci.					
2) Vícepráce – umístění nového hydrantu do uzlu VB10 u čp. 3950 (IO02 Rekonstrukce vodovodu):					
Jedná se o chybu projektové dokumentace. V PD bylo uvažováno se zrušením obou kusů hydrantů, avšak nebyla zde vyřešená náhrada těchto hydrantů.					
3) Vícepráce – napojovací místa vodovodních přípojek jsou v jiných místech (IO02 Rekonstrukce vodovodu):					
Při zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že stávající VD řad je v porovnání s PD uložen hlouběji. Z toho vyplývá nutnost větších výkopových prací a většího množství materiálu (armatury: potrubí, koleno). Jedná se o nepředvídatelnou práci.					
4) Vícepráce – zasypání šachty a zabetonování jejího dna s rukávem u čp. 3951 (IO01 Rekonstrukce kanalizace):					
Tato šachta byla pod asfaltovou komunikací a nebyla tedy vidět a tudíž byla i nefunkční. Při realizaci bezvýkopové sanace kanalizace sklolaminátovým rukávem se tedy prošlo skrz celou šachtou. Dodatečně byla šachta nalezena při bourání stávající komunikace pro potřeby realizace vodovodu. Protože se jedná o průchozí šachtu (nemá žádné přípojky), navrhujeme tuto šachtu zrušit i s ohledem na to, že další funkční šachta je asi 3 metry vedle této šachty. Funkci šachty plně převezme sklolaminátový rukávec. Jedná se o nepředvídatelnou práci.					

5) Vícepráce – obnova obrubníků silničních v délce 160m

Při bourání staré komunikace bylo zjištěno, že v délce 160 m nelze bez celkového poškození vyjmout a zpětně uložit žádný stávající obrubník, neboť dochází k jejich poškození (uloženy v betonovém loži). Dle podmínek správce komunikace nutno uvést do původního stavu. Jedná se nepředvídatelnou práci.

6) Méněpráce – nemožnost provedení zapravení přípojek injektážním robotem 4 ks (IO01 Rekonstrukce kanalizace):

V průběhu stavby byl zjištěn skutečný stav 4 ks kanalizačních přípojek, který neumožnil zapravení přípojek injektážním robotem dle PD.

7) Méněpráce – neprovedení sanace stávající kanalizační šachty 1 ks (IO01 Rekonstrukce kanalizace):

Tato šachta u č.p. 3951 byla pod asfaltovou komunikací a nebyla tedy vidět, v PD bylo s touto šachtou počítáno. Při realizaci bezvýkopové sanace kanalizace sklolaminátovým rukávem se tedy prošlo skrz celou šachtou. Jelikož se jedná o průchozí šachtu, nemá žádné přípojky ani jinou funkci, tak se rozhodlo šachtu zrušit a neprovádět sanaci. Funkci šachty plně převezme sklolaminátový rukávec. Jedná se o nepředvídatelnou práci.

8) Méněpráce – bourání betonové podkladní desky pod stávající komunikací

Méněpráce ke změně 1 – odečtení původních položek.

9) Změna termínu dokončení díla

Došlo k nepředvídatelným vícepracím, bourání betonových podkladních desek pod stávající komunikací, realizaci nového hydrantu, obrubníků a změnám u vodovodních přípojek. Současně v důsledku pandemie koronaviru a z toho vyplývajících omezení nařízených vládou v březnu a dubnu nebylo možné zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí v obvyklých termínech. Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu dokončení díla do 15.10. 2020.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		x			x

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem 288 270,07 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

7 142 324,68 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

o 76 (sedmdesátšest) kalendářních dní, to je do 15. 10. 2020

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **288 270,07 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 393 515,67 Kč bez DPH, tj. **5,72 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -105 245,60 Kč bez DPH, tj. **1,53 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 393 515,67 Kč bez DPH, tj. 5,72 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 105 245,60 Kč bez DPH, tj. 1,53% nabídkové ceny.

Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4,19% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Jaroslav Robe

Datum 7. 7. 2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

9.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

22.9.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .




Datum 23.9.20

Datum 24.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako ~~oprávnující / nevhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.