

DODATEK č. 3

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 22. 2. 2013,
č. objednatele 05PT-000247, č. zhotovitele 13-141 , ve znění
dodatku č. 1 ze dne 11. 7. 2013 a dodatku č. 2 ze dne 11. 12. 2014 (dále jen
„Smlouva o dílo”) Smluvní strany:

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci
546156, 145 05 Praha 4 zastoupené: [REDACTED], generálním
ředitelem ŘSD ČR bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED] lč:
65993390 DIČ: [REDACTED]

(dále jen „objednatel) na straně jedné, a

zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem v Praze 4, ulici K Ryšánce 1668/ 16, PSČ: 147 54 zastoupený: [REDACTED]
[REDACTED], předsedou představenstva bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED] Nuselská 94, Praha 4, č. účtu [REDACTED] lč: 45272387 DIČ: [REDACTED]
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, jako vedoucí účastník Sdružení
PRAGOPROJEKT/METROPROJEKT - D3 0310/1 (dále jen
„Sdružení”),

zhotovitel: METROPROJEKT Praha, a.s.

se sídlem v Praze 2, nám. I.P. Pavlova 2/1786, PSČ: 120 00
zastoupený: [REDACTED], místopředsedou představenstva a [REDACTED].
[REDACTED], členem představenstva bankovní spojení:
[REDACTED] lč: 45271895 DIČ:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418, jako účastník Sdružení,

(oba účastníci Sdružení společně dále jen: „zhotovitel”) na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo:

„D3 0310/1 - Úsilné - Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/AD”
ISPROFIN: 3272631010
(dále jen „dodatek”)

/u

Článek I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Dne 22. 2. 2013 byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem Smlouva o dílo na realizaci projektových prací a služeb ve stupních DSP/IČ/PDPS/AD. V roce 2014 přistoupil objednatel v návaznosti na požadavky zřizovatele a dotčených orgánů a organizací (vlivem „třetích stran) ke

- zpracování změny DÚR pro části trasy (km 134,187-134,738; 136,121-136,635; 137,892138,429) upravující navržené technické řešení spočívající v optimalizaci objednatelem vybraných stavebních objektů¹. Smlouva o dílo byla rozšířena konkrétně o úpravu dokumentace DÚR vyplývající z Dodatku č. 2 (dále též „Změna č. 2 DIOR“), která byla předána v dohodnutém termínu dne 19. 12. 2014, a současně o získání pravomocného rozhodnutí o změně ÚR dle změn vyplývajících z Dodatku č. 2 s termínem do 30. 11. 2015.
2. V I. pol. roku 2015 probíhaly navazující jednání mezi zhotovitelem, objednatelem, zřizovatelem a dotčenými orgány a organizacemi včetně MD ČR a MV ČR nad technickým řešením a koncepcí stavby², v rámci kterých byly odsouhlaseny další dílčí úpravy technického řešení. Konkrétně se jednalo o úpravách či vypuštění MÚK Hlinsko a MÚK Hodějovice (varianty úplného vypuštění či pouze vypuštění ramp z a na D3) a o dořešení navazujících vztahů. To vedlo k prodloužení projednávání a k úpravám dokumentace Změna č. 2 DÚR předané v r. 2014.
 3. Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „z. č. 39/2015 Sb.“), který uložil investorům další povinnosti v oblasti posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, a to předložením zákonem vymezených závazných stanovisek v navazujících řízeních (dále též „stanoviska EIA“), v případě stavby D3 0310/1 v řízení o Změně č. 2 ÚR. Jedná se o tzv. „ověřující závazné stanovisko“ dle čl. II z. č. 39/2015 Sb. (ověření a ze závaznění dříve vydaného stanoviska) a „verifikační závazné stanovisko“ — „Coherence stamp“ dle S 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (ověření změn oproti dříve posuzovanému záměru).
 4. Objednatel ve smyslu z. č. 39/2015 Sb. ihned po nabytí jeho účinnosti smluvně zajistil podklady pro vydání stanovisek EIA dle předchozího odst. 3, které byly zpracovány bezprostředně po tom, co bylo rozhodnuto o úpravách a konečné podobě dokumentace Změna č. 2 DÚR dle předchozího odst. 2. Objednatel žádosti o vydání závazných stanovisek předal příslušnému úřadu, zde MŽP ČR dopisem dne 7. 9. 2015. Po 30 dnech, tj. dne 7. 10. 2015 byla podána na stavební úřad žádost o vydání Změny č. 2 ÚR. MŽP ČR dosud, tj. ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 3 potřebná stanoviska EIA nevydalo. Bez jejich vydání nelze řízení dokončit.
 5. S ohledem na výše uvedené objektivně nepředvídané okolnosti vzniklé v průběhu zpracování dokumentace ve stupni Změna č. 2 DÚR a v průběhu jejího projednání s ohledem na účinnost z. č. 39/2015 Sb. se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě termínů plnění tak, jak je uvedeno dále. Předmětem tohoto dodatku nejsou žádné dodatečné služby zhotovitele.

Článek II. Změna termínu plnění

¹ Zadávací dokumentace pro jednací řízení bez uveřejnění, Veřejná zakázka na služby „D3 0310/1 Úsilné - Hodějovice, inženýrská činnost pro změnu ILIR“ (dodatečné služby k veřejné zakázce č. Symbasis 05PT-000247)

² Záznam zjednání 6. 2. 2015 Dálnice D3 stavba D3 0310/1 Úsilné — Hodějovice a stavba D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín, odbor strategie MD ČR a Záznam z jednání o připravované dálnici D3 u Českých Budějovic vč. plánovaných sjezdů konaného dne 17. 4. 2015 v Českých Budějovicích, v budově radnice statutárního města České Budějovice.

1. Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že termín (lhůta) pro získání pravomocného rozhodnutí o změně ÚR dle změn vyplývajících z Dodatku č. 2 se nahrazuje novým zněním.
2. Termín (lhůta) pro získání pravomocného rozhodnutí o změně ÚR dle změn vyplývajících z Dodatku č. 2: „do 6 měsíců od předání ověřujícího závazného stanoviska EIA (závazné stanovisko vydané příslušným úřadem podle čl. II bodu 1 z. č. 39/2015 Sb. ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí) umožňujícího dokončení řízení o změně ÚR (řízení). Tento termín platí za podmínky, že nebude ze strany příslušného úřadu v průběhu řízení vydáno nesouhlasné verifikační závazné stanovisko EIA k ověření změn dle 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti z. č. 39/2015 Sb. V případě vydání některého nesouhlasného závazného stanoviska EIA se termín 6 měsíců počítá od

okamžiku splnění podmínek pro dokončení řízení daných z. č. 100/2001 Sb. v platném znění. Závazná stanoviska EIA dle vět předchozích jsou zajišťována ze strany objednatele (ŘSD ČR)”.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Pro zvýšení právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že právní vztahy změněné tímto dodatkem, se i nadále řídí právní úpravou platnou a účinnou do 31. 12. 2013, tj. obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně občanským zákoníkem (zákon č. 40/1 964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Datum: 30 -II- 2015

PODEPSÁN

Datum -9 -II- 2015

PODEPSÁN

P

PRAGOPROJEKT,
a.s. oprávněn
podepisovat jménem
či v zastoupení:
Sdružení
PRAGOPROJEKT/
METROPROJEKT
D3 0310/1