

DODATEK č. 4/2015

k objednávce č. objednatele 03PT-001152, č. dodavatele 1789
ze dne 12.4.2013, ve znění dodatku 1/2013 ze dne 24.10.2013, dodatku 2/2014 ze dne 29.1.2014 a
dodatku č.3/2014 ze dne 27.11.2014

(„ I/23 most ev.č. 23-055 – IČ k SP + PDPS“)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený: , pověřenou řízením Závodu Brno

Dodavatel: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČ: 469 95 447
Zastoupený: , jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4/2015 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený: , ředitelem Závodu Brno

ČLÁNEK II. DOBA PLNĚNÍ

Původní znění:

Od: podpisu objednávky Do: 30.11.2015
Zhotovitel připouští předčasné předání díla.

Nové znění:

Od: podpisu objednávky Do: 30.11.2016
Zhotovitel připouští předčasné předání díla.

Důvodem k prodloužení termínu plnění jsou dlouhodobě přetrvávající komplikace při vyřizování majetkoprávní přípravy pro stavební povolení – v prostoru mostu je dotčeno několik pozemků, které nejsou ve vlastnictví ŘSD ČR. Prodleva u majetkoprávního vypořádání byla způsobena dlouhotrvajícím převodem pozemku ve vlastnictví třetí strany – Státního pozemkového úřadu ČR na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Převod proběhl v 11/2015 a nyní může být připravena smlouva o právu provést stavbu. Souhlas s použitím pozemků je nutný pro získání stavebního povolení.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2014 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PT-001152 ze dne 12.4.2013 ve znění dodatku č.1/2013 ze dne 24.10.2013 a dodatku č. 3/2014 ze dne 27.11.2014.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 27 -11- 2015

Za dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

VIAPONT, s.r.o.

V Brně dne

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

jednatelem