

Dodatek č. 2/2015

ke smlouvě č. objednatele 03PT-000906, č. poskytovatele 2013/0055 na
„Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí na akci R55 5502 Kokory – Přerov“

Smluvní strany

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené:

, pověřenou řízením Závodu Brno

Poskytovatel

HBH Projekt spol. s r.o.

Kabátňíkova 5, 602 00 Brno

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

Zastoupený:

, ředitelem a jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2015 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené:

, ředitelem Závodu Brno

Důvodem k prodloužení termínu plnění byla nutnost splnění podmínek zákona 39/2015 Sb. jímž došlo k novele zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na ŽP. Dle znění zákona 39/2015 Sb. bylo nutno podle přechodných ustanovení novely EIA nejpozději 30 dnů před podáním žádosti o navazující řízení (= ÚR) požádat MŽP ČR o závazné vyjádření k ověření platnosti původního stanoviska k dokumentaci EIA = Ověřující závazné stanovisko a o Verifikační závazné stanovisko podle §9a odst. 4 a 5. Vyjádření MŽP ČR byla zajištěna a žádost o ÚR byla podána se zpožděním oproti původnímu termínu.

Vzhledem k výše uvedenému a nutnosti úprav projektové dokumentace (DÚR) včetně zajištění navazující inženýrské činnosti dle požadavků stavebního úřadu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2/2015 v následujícím znění:

IV. DOBA PLNĚNÍ

Původní znění:

4.3 Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících lhůtách, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. 4.1 Smlouvy:

Popis části Služeb	Lhůta pro provedení částí Služeb
Zajištění podkladů – 1. Část	7/2012
2. část	6/2014
Podání žádosti o ÚR	7/2014
Pravomocné ÚR	11/2015

Nové znění:

4.3 Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících lhůtách, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. 4.1 Smlouvy:

Popis části Služeb	Lhůta pro provedení částí Služeb
Zajištění podkladů – 1. Část	7/2012
2. část	6/2014
Podání žádosti o ÚR	7/2014
Pravomocné ÚR	6/2016

Objednatel připouští dřívější plnění.

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 2/2015 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 03PT-000906, č. poskytovatele 2013/0055 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku ke smlouvě.

Dodatek č. 2/2015 je vyhotoven ve 4 stejnopisech a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. objednatele 03PT-000906, č. poskytovatele 2013/0055 nenastaly žádné změny.

V Brně dne 25. 11. 2015

V Brně dne 6. 11. 2015

Za objednatele:

Za poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel společnosti