

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP

MŽP – OG – 18/20/SDD

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 03. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710

kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů
tel. + 420 627 122 667, email petr.uldrych@mzp.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

vedoucí účastník: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč
zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

(dále také „vedoucí společník“ nebo „PKÚ“)

a

Účastník: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375
Bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň
číslo účtu: 505930/8030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn C4319

Za sdružení jednající: Ing. Walter Fiedler, ředitel PKÚ

Kontaktní osoba:



(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-18/20/SDD

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 03. 2020, CES: 190 070

(dále jen „Rámcová dohoda“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejdéle do 04. 12. 2020 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II.1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
- a) Žádost zhotovitele o uzavření dodatku.
 - b) Zápis z provedené kontroly KD č.2 ze dne 2. 10. 2020
- III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
- III.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto dodatku Prováděcí smlouvy provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 16. 10. 2020

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
RNDr. Martin Holý
Ředitel odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení
sekce ochrany přírody a krajiny


Zhotovitel

V Chlumci, dne 7. 10. 2020

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Vedoucí účastník Společnosti
„Likvidace SDD – PKÚ +GIS – Oblast 1“



Ministerstvo životního prostředí ČR
odbor geologie
Vršovická 65
100 10 Praha 10

VÁŠ DOPIS / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE		5. 10. 2020/Údolí
--------------------	-------------	----------	--	-------------------

Věc: Žádost o schválení dodatku smlouvy.

Žádáme o schválení dodatku smlouvy o dílo MŽP-OG-18/20/SDD, číslo jednací ENV/2020/59900 ze dne 25. 5. 2020 na provedení díla: Realizace zabezpečení OPDD „jáma Horní Luby“ (č.o. 2610) v k.ú. Horní Luby.

Dodatek se bude týkat prodloužení termínu ukončení prací do 4. 12. 2020.


Zdůvodnění žádosti:

V rámci přípravy prací probíhá poměrně zdlouhavé řízení o povolení hornické činnosti s Obvodním báňským úřadem Sokolov, jehož výsledek je nutný pro zahájení prací na lokalitě a které vyžaduje rozsáhlou dokumentaci (od 20. 8. 2020). Navíc z místního šetření k povolení hornické činnosti, konaného dne 7. 9. 2020, vyplynula nutnost odstranit jednu dřevinu (vzrostlý topol osika), což vyžaduje další jednání s majitelem pozemku a orgánem ochrany životního prostředí (podmínka č. 10 protokolu z místního šetření OBÚ Sokolov ze dne 7. 9. 2020). Tím se oddaluje termín zahájení prací na lokalitě a zároveň i termín ukončení prací.

Žádáme o prodloužení termínu provedení technických prací o 34 dnů, místo do původního 31. 10. 2020 do 4. 12. 2020.

S pozdravem

V Plzni
dne 5. 10. 2020



Příloha: Protokol OBÚ z místního šetření

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Tleskačova 1329/16, Plzeň 323 00		
IČO : 49196375 DIČ : CZ49196375		
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4319.		

ZÁPIS

z provedené kontroly konané dne 2.10.2020 (KD č.2)

1. Kontrolovaná akce:

Realizace zabezpečení OPDD“jáma Horní Luby“ (č.o. 2610) v k.ú. Horní Luby

Zhotovitel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik; se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Přímý zhotovitel: GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.; Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň

Číslo prováděcí smlouvy Objednatele/ze dne: MŽP-OG-18/20/SDD ze dne 25.5.2020

Číslo jednací prováděcí smlouvy: ENV/2020/59900

K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

Termín zahájení prací: 13.8.2020 terénní rekognoskace, konzultace o postupu prací s GDO

Termín ukončení prací: dle PS 31.10.2020

Číslo oblasti: 1

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Konzultace o správním řízení OBÚ Sokolov o povolení HČ – proběhlo místní šetření s ústním jednáním, v současnosti běží lhůta pro případné připomínky dotčených orgánů a organizací.
2. Žádost o povolení HČ na OBÚ Sokolov – bez připomínek
3. Kontrola stanoveného harmonogramu postupu prací – vzhledem k časové naročnosti správního řízení OBÚ a správního řízení odboru ž.p. Města Luby ke kácení vzrostlé vegetace, dochází ke zpoždění proti schválenému harmonogramu prací.

3. Kontrola pracovišť

Pracoviště dosud neobsazeno

4. Kontrola finančního plnění

Rozpočet uvedený ve schváleném PL (ze dne 10.9. 2020) činí: **Cena za provedení díla činí ve finálním rozpočtu: 1 448 976,- Kč bez DPH a 1 753 260,96 Kč vč. DPH s použitím kritéria uvedeného v RS tj. 42,3% ceníku URS**

5. Doporučení a opatření:

Vypracovat písemně žádost o prodloužení termínu plnění PS na 5.12.2020, formou dodatku č. 1 k PS

Vyjádření Zhotovitele: konzultace nového harmonogramu prací s GDO

Připomínky a poznámky zástupce GDO:

Odeslat žádost o dodatek č. 1 k PS MŽP-OG-18/20/SDD ze dne 25.5.2020 na OG MŽP bez zbytečného odkladu.

Účastníci kontroly:

Dne 2.10. 2020

Za generální dozor objednatele: jméno a funkce:

Za Zhotovitele: jméno a funkce: