

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. d201600497 ze dne 12. 8. 2016

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Ing. Daniel Černý, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen "objednatel")

a

SWH STAVBY, s.r.o.

sídlo: Lipská 4696, 430 01 Chomutov
zastupuje: Milan Výborný Turek, jednatel
IČ: 25487027
DIČ: CZ25487027
bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
číslo účtu: 125487027/5500
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20442
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. d201600497 ze dne 12. 8. 2016 (dále jen „Smlouva“) je nedodržení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí o povolení částečného omezení silničního provozu, včetně uzavírky chodníků v místě realizace úprav nových přechodů, místně příslušným správním úřadem, což mělo za následek pozdržení prací bezprostředně s tímto povolením souvisejících.
2. Předmětem tohoto dodatku, z důvodů uvedených výše, je změna termínu provádění díla, kterou se prodlužuje doba realizace stavby pod názvem „*Vybudování přechodů pro chodce v ulicích Lipská, Bezručova v Chomutově – propojení lokalit*“.

II. Změna termínu provádění díla

Termín řádného dokončení a předání díla objednateli stanovený v čl. V. odst. 2 Smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 14 týdnů od uzavření Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí

kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

2. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl primátor města Ing. Daniel Černý v souladu se směrnicí objednatele o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

14. 11. 2016
V Chomutově dne

.....
Statutární město Chomutov
Ing. Daniel Černý, primátor



V Chomutově dne 14. 11. 2016

.....
SWH STAVBY, s.r.o.
Milan Výborný Turek, Jednatel


SWH STAVBY, s.r.o.
Lipska 4896, 430 01 Chomutov
tel.: +420 777 227 756
IČ: 25487027, DIČ: CZ25487027
②