

DODATEK č. 6

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v účinném znění ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2012 (dále jen „dodatek č.6“)

Název projektu:	ÚV Prazejovice - rekonstrukce a modernizace
Evidenční číslo IS SFZP:	10062321
Evidenční číslo IS ISPROFIN:	113D112000610
Evidenční číslo MSC 2007:	CZ.1.02/1.2.00/09/00004
Příjemce podpory:	Město Strakonice

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Strakonice
adresa:	Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika
IČ:	00251810
DIČ:	CZ00251810
bankovní spojení:	SOB, a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu:	1768038/0300
zastoupený:	ve věcech smluvních Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města ve věcech technických a realizačních Ing. Lukášem Srbem

(dále též jen "objednatel") na jedné straně

a


Zhotovitel
„Sdružení ARKO – PROTOM – MOTA – ENGIL“

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdružení

adresa:	Videňská 108, 619 00 Brno
IČ:	002 19 169
DIČ:	CZ00219169
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zastoupený	Ing. Lukášem Mrázkem, předsedou představenstva Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva

PROTOM Strakonice, s.r.o.
jako účastník sdružení

adresa:	Pisecká 290, 386 01 Strakonice
IČ:	43841252
DIČ:	CZ43841252
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zastoupený	Miroslav Procházka, jednatel společnosti



MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.

jako účastník sdružení

adresa:

Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

IČ:

25138189

DIČ:

CZ25138189

bankovní spojení:



číslo účtu:

zastoupený

Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda představenstva
RUI BERNARDINO, člen představenstva

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ve smyslu ustanovení Článku I. PŘEDMĚT DÍLA, bodu I.1. Obchodních podmínek, které činí jako nedílná součást přílohu č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací – díla „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ ze dne 20.12.2012 (dále jen smlouva), a to za účelem úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem, které souvisejí s realizací části stavby „pramenišť (jimišť) úpravny“. Dílo, sjednané smlouvou, je tak na základě dohody stran rozděleno na dvě samostatné etapy, jež budou realizovány odděleně.

Samostatně pro část díla „pramenišť (jimišť) úpravny“, jejíž specifikace a harmonogram její realizace je předmětem tohoto dodatku č. 6 smlouvy a samostatně pro ostatní částí díla, jejichž realizace se řídí původně ve smlouvě sjednanými termíny, bude řešeno zejména stanovení termínů pro dokončení (Článek II. bod II.1 Obchodních podmínek), podmínky pro uvolnění zádržného (Článek IV., bod IV.2 Obchodních podmínek), podmínky předání díla (Článek IX. Obchodních podmínek), režim záruky (Článek XI. Obchodních podmínek) a rovněž režim vlastnických vztahů k dílu (Článek XIII. Obchodních podmínek).

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2012 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ (dále jen smlouva), která byla následně doplňována dodatky č.1 až 5.

II.

- 2.1. Předmětem dodatku č. 6 je samostatně řešení realizace stavby „Pramenišť (jimišť) úpravny“ na základě článku č. 1 Předmět díla (dílo) svarku 2, část 2 Obchodní podmínky – závazné smluvní podmínky – příloha č. 1 smlouvy o dílo dle následujícího:

Objekt Pramenišť (jímání) vody je specifikován stavebními objekty a provozními soubory:

Předběžné a všeobecné položky**SO 05 Kalové laguny**

SO 05.1 Kalové laguny
SO 05.2 Osvětlení

SO 06 Jímání vody

SO 06.1 Jímací objekt
SO 06.2 Infiltrace
SO 06.3 Vodovodní rozvody
SO 06.4 Komunikace

PS 04 Strojní část – jímání vody

DPS 04.1 Jímání surové podzemní vody
DPS 04.2 Jímání surové povrchové vody

PS 05 Elektro část a SRTP – jímání vody

DPS 05.1 Rozvaděče a ostatní elektro
DPS 05.2 Kabelové rozvody a demontáže
DPS 05.3 SRTP vyjma vybavení rozvaděčů

Dále jen stavba: „Prameniště (jímání) úpravny“

- 2.2 Na základě dohody smluvních stran bude realizace stavby: „Prameniště (jímání) úpravny“ resp. zahájení přípravných prací spočívající zejména v tvorbě dokumentace pro provedení stavby, zahájena na základě písemné výzvy objednatele s předpokládaným termínem v druhé polovině roku 2017.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení dohodnuté ceny stavby: „Prameniště (jímání) úpravny“ o výši inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) vyhlášeného Českým statistickým úřadem za jednotlivé ukončené kalendářní roky následující po roce, ve kterém bude ukončena stavba: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ do doručení písemné výzvy objednatele k zahájení přípravných prací dle předchozího odstavce.
V takovém případě bude na změnu ceny díla uzavřen dodatek, jehož nedílnou součástí musí být přeceněný výkaz výměr (každá jednotlivá položka bude uvedena ve své původní výši a v nové výši zohledňující inflaci).
- 2.4 Návrh dodatku (včetně přílohy – výkazu výměr) je povinen zhotovitel předložit objednateli nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy dle bodu 2.2 tohoto dodatku.
- 2.5 Ostatní části díla, tj. ta část díla, která nespadá do specifikace „Prameniště (jímání) vody“, budou dokončeny a předány objednateli v termínu, jak byl původně sjednán ve smlouvě, a to se všemi právními následky, které jsou ve smlouvě definovány



v souvislosti s provedením díla. Dílo, sjednané smlouvou, je tedy rozděleno na dvě samostatné etapy, jež budou realizovány odděleně.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků č. 1 až 5 se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a strana zhotovitele 3 stejnopisy.
- 3.3. Tento dodatek byl podepsán na základě schválení radou města Strakonice pod č. usnesení 411/12 ze dne 15. 6. 2012.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlásily, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel:
Město Strakonice

MĚSTO
Strakonice

Ing. Pavel Vondryš
starosta města

Podpis: 

Datum: 18. 6. 2012

Zhotovitel:

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdružení:
„Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-ENGL“

Ing. Lukáš Mrázek, předseda představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: 

Datum: 25. 6. 2012

Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: 

Datum: 25. 6. 2012

Miroslav Procháčka, jednatel
PROTOM Strakonice, s.r.o.

Podpis: 

Datum: 1. 7. 2012





Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda
představenstva MOTA-ENGIL CENTRAL
EUROPE Česká republika, a.s.

Podpis: 

Datum: 10/07/2014

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE
Česká republika, a.s.
Sídlo: Křižovatka 1, 17080 Praha 4, 140 00
Tel: +420 261 20 100, Fax: +420 261 20 100
E-mail: info@mota-engil.com, IČ: 251 201 89

RUI BERNARDINO, člen představenstva
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká
republika, a.s.

Podpis: 

Datum: 10/07/2014

Vytvořeno na základě účetní
účetní závěrky

Vypracoval Ing. J. Štěrba / 2010

Za věcnou správnost odpovídá

Ing. J. Štěrba

Ve Strakoněch dne 12. 12. 2010

Místo za

**S PRÁVNÍMI ASPEKTY
TOHOTO DOKUMENTU
SOUHLASÍM**

12. 12. 2010 JS