

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění ul. Polní	308/001	ZBV 42.3

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Příloha změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: **objednatel**

Popis Změny:

V rámci realizace odvodnění ul. Polní byl dle PDPS proveden odkop stávajícího tělesa komunikace. Po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev komunikace v dubnu 2019 byly objeveny stávající kanalizační betonové roury a šachty, které nebyly v PDPS zastihnuty. Tyto kanalizační roury výškově i směrově křížily trasu nově budované stoky C a bylo potřeba v RDS vyřešit jejich efektivní a funkční propojení s nově budovanou kanalizací, a to pomocí nových položek vykázaných v RDS. Toto propojení mělo dále vliv v RDS na změnu množství položek zemních prací, na celkovou délku potrubí a s ním souvisejících zkoušek. V PDPS byla nová kanalizace navržena potrubím DN 300, nově objevené potrubí však bylo DN 400, v této problematické oblasti bylo v rámci RDS tedy potřeba průměr nově navrženého potrubí z kapacitních důvodů také zvýšit z DN 300 na DN 400. Změny byly odsouhlaseny správcem stávající kanalizace pro veřejnou potřebu, do níž je SO 308 zaústěna. Změny byly na základě tohoto souhlasu zapracovány do RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-39 040,26	357 947,75	318 907,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	12 -10- 2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum	19 -10- 2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	19 -10- 2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	09 -10- 2020	podpis
				Číslo paré: