

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce budovy č.p. 5007, Ostrava třebovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): HSV 6 - ostatní konstrukce a práce, bourání	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 02
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.8.2020, číslo smlouvy objednatele: 00020/2020

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, Městský obvod Třebovice

Zhotovitel: MTL spol. s r.o., technologická 372/2, 708 00 Ostrava, IČO: 47666765

Gen.projektant (autorský dohled): ██████████ - projekční a inženýrská kancelář, ██████████

Technický dozor stavebníka (TDS): ██████████, IČ 73204994

Přílohy: Krycí list soupisu méněprací a víceprací č.1	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Bourání betonových a železobetonových konstrukcí nad rámec rozpočtu

Odůvodnění:
 část obvodových zdí nebyla zděná, ale z železobetonu, základy objektu byly mnohem mohutnější než předpokládal projekt. Bez rozsáhlého sondování to projektant nemohl vědět.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 15 dní

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
4 238,50	0,07%	382 273,28	6,43%	386 511,78

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	20.10.2020	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	20.10.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	20.10.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	20.10.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------