

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/19/384**

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno**
Zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
- Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982
IČ: 44960786 DIČ: CZ44960786
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno
Číslo účtu: 62409514/0600
Zastoupený: Ing. Radim Menčíkem, jednatelem
ve věcech technických: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/384 uzavřené dne 26. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“) a dodatku č.1 k SoD O/19/384 uzavřeného dne 19. 12. 2020 (dále jen „D1“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo vypracování prováděcí projektové dokumentace vč. kompletní dokladové části akce „Rekonstrukce SCZT pára x HV v areálu fy Veletrhy Brno, a.s.“.
- Vzhledem ke skutečnosti, že v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s. je v budoucnu plánovaná další výstavba (hotel, polyfunkční objekt, obchodní centrum), je nezbytné od místa vstupu do VS z ul. Křížkovského, posílit stávající dimenzi 2xDN300 na dimenzi 2xDN350 až do místa rozbočení potrubí na „jižní“ a „severní“ větve a dále severní větev směrem k odbočce pro pavilon V a F posílit dimenzi 2xDN200 na 2xDN250 po sekční armaturu za rozbočením kolektoru tak, aby kapacitně bylo možné tyto stavby v budoucnu zásobovat.
- Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 2, jehož předmětem je revize stávající prováděcí projektové dokumentace, navýšení ceny díla a posunutí termínu plnění.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III. bod 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje o níže uvedené ustanovení:

Cena díla bez DPH za zpracování revize projektové dokumentace 300.000,- Kč
(slovy: třístatisíc korun českých)

2. Čl. IV. bod 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje o níže uvedené ustanovení:

„IV. 1. Zhotovitel se zavazuje předat revizi prováděcí projektové dokumentace stavby na adresu objednatele nejpozději do dne 30. 10. 2020. Součástí této projekční dokumentace bude kompletní dokladová část.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.
2. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....

Ing. Radim Menčík
jednatel společnosti