



S00JP013X36U

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, **na realizaci služeb**

" Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací "

číslo smlouvy objednatele: **4400160051**

číslo smlouvy zhotovitele: **28/2016**

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce pověřený podpisem tohoto dodatku: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem Osová 20, 625 00 Brno

zastoupený Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 10. 4. 2016 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, IČ: 46974806, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky "Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací".

V průběhu realizace došlo ke zpoždění, které zhotovitel nezavinil. Jedná se o vydání a neustále se prodlužující lhůty dodání dvou rozhodujících vyjádření od Povodí Moravy a ŘSD ČR, čeká se na

vyjádření Ministerstva zemědělství kvůli zásahu do protipovodňových opatření a vyjádření Drážního úřadu z důvodu kolize připravované akce se stavbou SŽDC.

Na základě těchto skutečností vyvstala potřeba provést změny termínu plnění oproti smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4.

Z důvodu projednávání územního rozhodnutí v době krizového stavu došlo k výraznému prodloužení lhůt k získání potřebných vyjádření a stanovisek a tím došlo k průtahům oproti předpokládaným termínům provádění díla.

Protože se vyskytly objektivní překážky, zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 4 uzavřené smlouvy na novém termínu pro vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci a posunu termínu plnění vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr, a to o dobu shodnou s délkou prodloužení oproti původně nastaveným termínům plnění.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

článek V. Doba plnění

článek 3. 2. bod 4. nové znění:

vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci: **do 31. 12. 2020**

Článek 3. 2. bod 5. nové znění:

vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: **do 28. 2. 2021**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1, uzavření dodatku č. 2, uzavření dodatku č. 3, dodatku č. 4., dodatku č.5

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 21. 3. 2016, č. usnesení: 69/6R/2016

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 21.11. 2016, č. usnesení: 83/23R/2016

Datum a číslo jednací: 18.12.2017, č. usnesení 67/25R/2017

Datum a číslo jednací: 13.8.2018, č. usnesení 82/15R/2018

Datum a číslo jednací: 3.2.2020, č. usnesení 43/3R/2020

Datum a číslo jednací: 14.9.2020, č. usnesení 78 /18R/2020

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8. 1. 2020, č. usnesení: 15/1R/2020, RO č. 1

Ve Zlíně dne 30.9.2020


objednatel
statutární město Zlín



Michal Čížek
člen Rady města Zlína

V Brně dne 23.9.2020

zhotovitel
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.



Ing. Martin Řehulka
jednatel

