

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0503-2020-007 – Oprava maleb, nátěrů, podlah, osvětlení,  
uzavřené dne 1. 9. 2020 (dále jen „smlouva“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoby :

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED] technik PS 0503 Hradec Králové, tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: hjyaavk  
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44302

Sídlo: U Kapličky 21, 783 49 Lutín  
IČO: 28602340  
DIČ: CZ28602340  
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.  
Číslo účtu: 2800834184/2010  
Zastoupená: Petr Galda, jednatel  
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních: Petr Galda, jednatel, tel. [REDACTED]  
- ve věcech technických: Petr Galda, jednatel, tel. [REDACTED]  
Fax: -----  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: ntbd5xe  
Adresa pro doručování: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

## II. Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu realizace díla z důvodu prodloužení dodacích lhůt výrobce koberců a nemožnosti objednatele zabezpečit vyklizení požadovaných prostor (v celém N.P.), dle požadavku zhotovitele a to z důvodu skladby místností a chodeb ve stavebním objektu, který to neumožňuje (historická budova). Tím zhotoviteli vznikají provozní problémy při řízení prací a plnění požadovaných technologických procesů (technologické postupy, potřebné na schnutí vrstev podlahových krytin).

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla ani na jeho celkovou cenu. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

## III. Předmět dodatku

Původní část textu v článku č. 4.3. smlouvy :

„Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla nejpozději do **30-ti pracovních dnů** od převzetí staveniště.“

Výše uvedený text v článku č. 4.3. smlouvy se mění takto :

Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla nejpozději do **14. 11. 2020**.

Ostatní odstavce v čl. 4.3. smlouvy zůstávají beze změny.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

*za objednatele*

*Iveta Vamberová*

14 -10- 2020

Ag

*zhotovitel*

*Elektro – Flexi s.r.o.* 09 -10- 2020  
*Lutín*