

Čj: 14440/SOPK/20

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 12270/SOPK/18 ze dne 11.10. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve  
znění dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2019

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

##### Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČO: 629 335 91  
DIČ: neplátce DPH  
Telefon:  
E-mail:

(dále jen „objednatel“) a

#### 1.2 Zhotovitel

##### PAS Natura s.r.o.

Sídlo: Hvězdová 1716/2b, 140 00 Praha  
Zastoupený: Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5003204204/5500  
IČO: 26035782  
DIČ: CZ26035782  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.C106862  
Telefon:  
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

2.1 Vzhledem k tomu, že během výstavby díky šetrnému provádění prací nedošlo k takovému rozsahu poškození vegetace, jaký byl projektantem předpokládán, objednatel, zhotovitel a zástupci majitelů dotčených pozemků se dohodli, na zúžení plnění ze smlouvy spočívající zejména v nerealizaci výsadby stromů a osetí ve stanoveném rozsahu dle projektové dokumentace. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) upravující méněpráce a vícepráce reflektující situaci popsanou výše a s tím související aktualizaci časového harmonogramu průběhu prací.

### III.

3.1 Po dohodě obou smluvních stran dojde k realizaci víceprací a méněprací nad rámec uzavřené

Smlouvy o dílo v rozsahu dle Změnového listu- - (rozpočet) víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Vícepráce: 32 229,75 Kč bez DPH méněpráce: 422 446,48 Kč bez DPH.

3.2 Článek 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 16 300 748,56 Kč bez DPH

DPH 21 %: 3 423 157,20 Kč bez DPH

Cena včetně DPH: 19 723 905,76 Kč bez DPH

Zhotovitel je plátcem DPH.“

3.3 Příloha č. 4 Smlouvy o dílo se doplňuje o dokument tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3.4 Příloha č. 6 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

#### IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list - (rozpočet) víceprací a méněprací

Příloha č. 2 - Aktualizovaný časový harmonogram průběhu prací

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
RNDr. František Pelc  
ředitel

\_\_\_\_\_  
Ing. Ladislav Zmuda  
jednatel společnosti

Agentura ochrany přírody a krajiny  
ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov  
-1-



EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro region OP  
Životní prostředí



1 AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

## Změnový list č.I

**Projekt: Revitalizace PR U sedmi rybníků - realizace**

Objekt: SO 01-1, SO 01-2, SO 02-1, SO 02-2 SO 03-1, SO 03-2, SO 04-1, SO 04-2, SO 05-1, SO 05-2, SO 09-1, SO 99-1

**Objednatel: AOPK ČR**

**Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.**

**TDI: AMITERA s.r.o. -**

**Autorský dozor: AMITERA s.r.o.**

**Změna: méněpráce, vícepráce**

nu

Na základě zjištěných skutečností během výstavby došlo k dohodě objednatele se zhotovitelem, že nebude prováděna výsadba stromů a osetí ve stanoveném rozsahu dle projektové dokumentace, neboť díky šetrnému provádění prací nedošlo k takovému poškození vegetace s jakým počítal projektant. Provedení výsadby v plném rozsahu by vznikalo zbytečné prodražování projektu.

Dle zákona o zadávání veřejných zakázek **č. 134/2016 Sb. 5222 dle odstavce č.4 isou tyto změny:**

**Změna SO 01-1 Rekonstrukce hráze Velkého Vydýmače (méněpráce)  
778,91 Kč**

**cena celkem - 4**

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m<sup>2</sup> ve svahu do 1:2

Osivo směs travní krajinná - svahová

Založení trávníku zatravňovací textilí včetně textilie plochy do 1000 m<sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5

Osivo směs travní krajinná - rovinná

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m<sup>2</sup> postřikem na široko ve svahu do 1:1

**Změna SO 01-2 Bezpečnostní přeliv Velkého Vydýmače (méněpráce)  
843,24 Kč**

**cena celkem - 1**

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m<sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5

Osivo směs travní krajinná - rovinná

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m<sup>2</sup> postřikem na široko ve svahu do 1:1

**Změna SO 02-1 Rekonstrukce hráze Malého Vydýmače (méněpráce)  
1906,26 Kč**

**cena celkem -**

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m<sup>2</sup> ve svahu do 1:2

Osivo směs travní krajinná - svahová

Založení trávníku zatravňovací textilí včetně textilie plochy do 1000 m<sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5

Osivo směs travní krajinná - rovinná

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m<sup>2</sup> postřikem na široko ve svahu do 1:1

**Změna SO 02-2 Bezpečnostní přeliv Malého Vydýmače (méněpráce)  
231,73 Kč**

**cena celkem - 1**

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m<sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5

Osivo směs travní krajinná - rovinná

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1

**Změna SO 03-1 Rekonstrukce hráze Prostř. rybníka (méněpráce)  
706,63 Kč**

**cena celkem - 3**

Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Osivo směs travní krajinná - rovinná

Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

Osivo směs travní krajinná - svahová

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1

**Změna SO 03-2 Bezpečnostní přeliv Prostř. rybníka (méněpráce)  
570,07 Kč**

**cena celkem - 1**

Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Osivo směs travní krajinná - rovinná

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1

**Změna SO 04-1 Rekonstrukce hráze Prázd. rybníka (méněpráce)  
937,43 Kč**

**cena celkem - 5**

Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Osivo směs travní krajinná - rovinná

Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

Osivo směs travní krajinná - svahová

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1::

**Změna SO 04-2 Bezpečnostní přeliv Prázd. rybníka (méněpráce)  
933,56 Kč**

**cena celkem - 1**

Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Osivo směs travní krajinná - rovinná

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1::

**Změna SO 05-1 Rekonstrukce hráze Hliněného rybníka (méněpráce)  
888,50 Kč**

**cena celkem -**

Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Osivo směs travní krajinná - rovinná

Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

Osivo směs travní krajinná - svahová

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1::

**Změna SO 05-2 Průleh v koruně Hliněného rybníka (méněpráce)  
373,67 Kč**

**cena celkem -**

Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Osivo směs travní krajinná - rovinná

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1::

**Změna SO 09-1 Úprava sjezdu ze silnice III/21313 (méněpráce)  
229,75 Kč**

**cena celkem - 32**

Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 600/2500, 60 x 250 x 10 cm

**Změna SO 09-1 Úprava sjezdu ze silnice III/21313 (vícepráce)  
229,75 Kč**

**cena celkem 32**

Trouba hrdlová přímá betonová s integrovaným těsněním 600/2500, 60 x 250 x 10 cm

**Změna SO 99-1 Ostatní opatření-rekultivace (méněpráce)  
365 880,74 Kč**

**cena celkem -**

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m<sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5  
 Osivo směs jetelotrávní  
 Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 250 mm hl 250 mm v půdě zabuřené zemině 3  
 Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 250 mm hl 250 mm bal D do 200 mm  
 Dub letní (Quercus robur) 80 - 120 cm, KK  
 Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 80 - 120 cm, KK  
 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 1 m  
 výřezy tyčové  
 Odstranění ukotvení kmene dřevin Jedním kůlem D do 0,1 m délky do 1 m  
 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5  
 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 1:2  
 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m<sup>2</sup> postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5  
 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5  
 Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky pletivem ve svahu do 1:2  
 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m<sup>2</sup>  
 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m

<b>CENA</b>	zvýšení: <b>32 229,75 Kč</b>		
	snížení: <b>422 446,48 Kč</b>		
	nová cena: <b>16 300 748,56 Kč</b>		
	<b>Náklady na změnu:</b>		
		<b>Jméno</b>	<b>Podpis + razítko</b>
	zhotovitel		
	objednatel (přijímající)		Agentura ochrany přírody Mrajiny ČR ..... Kaplanovtř931/1 148 00 Praha 11-Chodov
	TDI		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení:		
Změna je smluvně zakotvena v:			
Přílohy:			
<b>Datum  </b>			