

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614054160.01 (ORG 2780)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1404914

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
[redacted]
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : [redacted]

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
[redacted]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : AQUA PROCON s.r.o.
sídlo společnosti Palackého tř. 12, 612 00 Brno
společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 6597
Zastoupený : Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti, [redacted]
[redacted]

fax : 541426012
IČ : 46964371
DIČ : CZ46964371
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu : [redacted]
(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Lesnická I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) s termínem dokončení 31.7.2015.

Projektová dokumentace je mj. koordinována s projektovou dokumentací rekonstrukce tramvajové tratě na ulici Lesnické. Požadavky dotčených stran z projednání dokumentace (zachování stromů a neporušení kořenového systému; úprava půdorysného uložení tramvajové tratě; šířka předjízného pruhu min. 1,25 m) jsou natolik protichůdné a bez možnosti kompromisu, že neumožňují pokračovat ve zpracování DÚR, která by měla šanci na schválení a vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Než budou zpracovány varianty nového dispozičního uspořádání ulice a vybrána jedna, která bude všemi akceptovatelná, je nezbytné přerušení prací na zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

III. Čas plnění

čl. III, text odst. č.1 je upraven, rozšířen a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:

1.1 Termín zahájení:

11/2014

1.2 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole. Současně budou předloženy zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území, vyhodnocení a doplnění geologického průzkumu, inventarizace zeleně, průzkumů vodovodních a kanalizačních přípojek, návrh koordinace prostorového uložení sítí, harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí na stavby jiných investorů, kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby, včetně „Souhrnné tabulky vlastníků nemovitostí H3“:
(termín bude sjednán dalším dodatkem smlouvy o dílo)

1.3 Termín předložení kompletní projektové dokumentace (DÚR) ke kontrole:

nejpozději 1 měsíc před odevzdáním PD

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 10 dní od obdržení návrhu dokumentace (DÚR).

1.4 Termín dokončení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR):

(termín bude sjednán dalším dodatkem smlouvy o dílo)

1.5 Dokončení a předání projektové dokumentace (DSP a PS) do 6 měsíců ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli písemný pokyn pro zahájení prací na DSP a PS (v závislosti na výsledku projednávání pozemků a územního rozhodnutí).

Termín předání projektové dokumentace (DSP a PS) bude upřesněn dodatkem smlouvy o dílo.

1.6 Autorský dozor bude ukončen v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem stavby a objednatelem.

1.7 Dohodou obou smluvních stran jsou práce na zpracování projektové dokumentace DÚR přerušeny dnem podpisu dodatku č.1 smlouvy o dílo. Termíny v čl. III, odst.1, body 1.2 a 1.4

budou sjednány dalším dodatkem ke smlouvě o dílo následně po projednání a odsouhlasení nového dispozičního uspořádání ulice.

XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne - 5 -06- 2015

Za objednatele:




.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná



V Brně dne - 3 -06- 2015

Za zhotovitele:



.....
AQUA PROCON s.r.o.
Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti