

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 9. 1. 2015, o provedení diagnostických, průzkumných prací, projektových  
a inženýrských prací a činností pro akci

**„II/150 Prostějov – Přerov“**

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník

---

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
**Se sídlem:** Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany  
**IČO:** 60609460  
**DIČ:** CZ60609460  
**Zastoupený:** Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření ze dne 8. 11. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HOR - invest s.r.o.  
**Spisová značka:** C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
**Se sídlem:** Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc  
**IČO:** 27779793  
**DIČ:** CZ27779793  
**Zastoupený:** Ing. Michalem Horákem, jednatelem  
Ing. Monikou Skácelovou, jednatelkou  
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03300/OIEP/DSM ze dne 9. 1. 2015.

## ČÁST A.

Dne 9. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03300/OIEP/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy silnice II/150 v délce 10,444 km pod názvem investiční akce „II/150 Prostějov – Přerov“.

Dne 25. 3. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy a termínů plnění. Dne 16. 10. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek. Dne 7. 1. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým došlo k úpravě termínů plnění smlouvy. Dne 14. 9. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 4, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu smlouvy, termínů plnění a ceny díla (dále jen „Smlouva o dílo“).

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

## ČÁST B.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy části silnice II/150 v rozsahu:

- Úsek č. 1 (dále jen úsek A) je v Prostějově od křižovatky s II/433 po okružní křižovatku na Petřském náměstí v délce 0,310 km.
- Úsek č. 2 (dále jen úsek B) je od křižovatky ulic Vrahovická a Svatoplukova po křižovatku s III/435 v celkové délce 2,198 km.
- Úsek č. 3, 4 a 5 (dále jen úsek C) je od křižovatky s III/3677 po hranice okresu Olomouc v celkové délce 5,722 km.
- Úsek č. 6 a 7 (dále jen úsek D) je v obci Brodek od křižovatky s III/01856 po hranice intravilánu obce v celkové délce 1,056 km.

*Na základě dohody smluvních stran se nad rámec Smlouvy o dílo upravuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. III. odst. 4 a 5 Smlouvy o dílo, a to takto:*

V průběhu projektové přípravy bylo přihlédnuto k podmínkám zpracování žádosti dotačního programu IROP a s ohledem na komplikace se získáním stavebního povolení na úsek D bylo upřednostněno získání stavebního povolení a dopracování projektové dokumentace ve stupni DPS pro úseky A, B a C, které jsou předmětem žádosti o dotaci.

Pravomocná stavební povolení pro úseky A, B/I. etapa ul. Vrahovická a úsek C byla vydána, povolení pro úsek B/II. etapa ul. Vrahovická nabude právní moci v 11/2020.

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) úseku D byla zpracována a předána v termínu dle Smlouvy v květnu 2016. Při následném zajišťování stanovisek dotčených orgánů byl zjištěn nesoulad s aktuálně platným územním plánem obce Brodek u Přerova. Tento nesoulad měl být odstraněn až s účinností nového územního plánu v horizontu 2 - 3 let. Z tohoto důvodu byly další práce na projektové přípravě přerušeny, úsek nebyl zařazen do žádosti o dotaci a bude dopracován v samostatné dokumentaci.

Na základě aktualizace vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb je nyní pro urychlené získání územního a stavebního povolení úseku D navrženo dopracování předané dokumentace pro stavební povolení do stupně projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) namísto zpracování samostatné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.

Obsah a rozsah projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) přiložené k žádosti o vydání společného povolení stavby (pro umístění stavby a stavební povolení) musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) bude zpracována v členění dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

*Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

*Na základě dohody smluvních stran se dále mění čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:*

#### IV.

### TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle č. III. této smlouvy jsou následující:

#### Úseky A, B, C, D

- a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu 31. 7. 2015
- b) termín předání části DSP (1x vyhotovení v grafické formě) vč. CD a mapového podkladu 13. 5. 2016
- c) termín předání ÚR - do 4 měsíců od vypořádání majetkových vztahů a získání všech stanovisek dotčených orgánů a správců sítí. Zhotovitel bude objednatelům mailem pravidelně informovat o aktuálním stavu inženýrské činnosti.
- d) termín podání žádosti o vydání stavebního povolení – do 2 měsíců po nabytí právní moci územního rozhodnutí
- e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací - nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení

#### Úsek D

Upozaděním tohoto úseku pozbyla platnost vyjádření dotčených orgánů státní správy a je nutné tyto vyjádření aktualizovat.

- f) termín podání žádosti o vydání společného povolení pro úsek D  
31. 8. 2021
- g) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací  
nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení

*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.*  
Provedená aktualizace nemá vliv na cenu díla, nicméně dochází k úpravě platebních podmínek.

*Čl. VI. odst. 1. písm. c) a d) Smlouvy o dílo nově zní:*

- c) třetí faktura ve výši **1 144 865,70 Kč** včetně DPH (946 170,00 Kč bez DPH);  
tj. 18 % ceny za vypracování DSP, která činí 1 090 210,00 Kč vč. DPH; 18 % ceny za vyhotovení mapového podkladu, která činí 133 705,00 Kč vč. DPH; 90

% ceny za inženýrskou činnost, která činí 347 875,00 Kč vč. DPH; tj. 90 % ceny za vypracování DPS, která činí 679 415,00 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení úseku B, II. etapy ul. Vrahovická.

- d) *čtvrtá faktura* ve výši **127 207,30 Kč** včetně DPH (105 103,00 Kč bez DPH);  
tj. 2 % ceny za vypracování DSP, která činí 1 090 210,00 Kč vč. DPH; 2 % ceny za vyhotovení mapového podkladu, která činí 133 705,00 Kč vč. DPH; 10 % ceny za inženýrskou činnost, která činí 347 875,00 Kč vč. DPH; tj. 10 % ceny za vypracování DPS, která činí 679 415,00 Kč vč. DPH;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci společného povolení a předání DPS úseku D
- e) *pátá faktura je vypuštěna.*

*Čl. VI. odst. 3. Smlouvy o dílo nově zní:*

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí čistopisu DÚR+DSP pro úsek B, II. etapa se zapracovanými připomínkami z pravomocného stavebního povolení a digitálního vyhotovení této DÚR+DSP;
- **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí čistopisu DÚR+DSP pro úsek D se zapracovanými připomínkami z pravomocného územního a stavebního povolení a protokol o převzetí čistopisu DPS pro úsek D a digitálního vyhotovení těchto dokumentací.


*Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. 103/16/2020 ze dne 12. 10. 2020.

V Olomouci dne: 20-10-2020


Objedn



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne:

Zh



HOR - invest s.r.o.  
**Ing. Michal Horák**  
jednatel

