

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0099/19

na zhotovení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na akci

SILNICE III/49026: KUDLOV - BŘEZŮVKY, ÚPRAVA KŘÍŽOVATEK

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 01. 04. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0099/19 na zhotovení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dne 23. 12. 2020 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů dílčích částí plnění Smlouvy vlivem průtahů při projednávání návrhu technického řešení stavební úpravy křižovatky „Silnice III/49026: Zlín, Pindula, úprava křižovatky“ (Stavba A) s vlastníky stavbou dotčených pozemků. Vlivem zásadního nesouhlasu vlastníka dotčených pozemků (odvolání proti společnému povolení), které dotýkají SO 121.2 Úprava připojení účelové komunikace a SO 151 Chodníky a nástupiště (dále jen „**SO**“) investorované Statutárním městem Zlínem, musí být technické řešení upraveno tak, aby tyto SO nebyly umístěny na předemných pozemcích. Na základě vzniklé situace byla upravena projektová dokumentace, která je v současné době projednávána s příslušnými dotčenými orgány. Následně musí být znovu podána žádost o společné povolení a zahájeno řízení. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých dílčích částí závazků ze Smlouvy na Stavbu A.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.3 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS) pro Stavbu A (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30. 04. 2021.*
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.5**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.5 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení na Stavbu A nejpozději do 30. 04. 2021.*
- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 28. 09. 2020

V Ostravě, dne: 29. 09. 2020

.....

.....