



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/0060/He, uzavřené dne 30.07.2020  
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. THERM. Spol. s r. o.**

sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava – Zábřeh  
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

zastoupena:  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech stavby:

IČO: 42766991  
DIČ: CZ42766991

Bankovní spojení:  
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/060/He, uzavřené dne 30.07.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Vzhledem k nepředvídatelným vícepracím, které se vyskytly během prováděných prací požádal zhotovitel THERM, spol. s r.o. o prodloužení termínu plnění na realizaci díla o 28 dnů do 13.11.2020. Jsou to především tyto práce:
  - vysoká pracnost na soklové části fasády, kdy po odstranění obkladu vznikla velká nerovnost

- po odstranění dlažeb ze vstupních schodišť byly zjištěny statické poruchy monolitu schodiště, které je nutno sanovat
- po demontáži oplechování atiky a jejího zaměření byla zjištěna značná nerovnost, toto mělo za následek komplikace při provádění železobetonových věnců a posunutí zahájení navazujících prací na střešním plášti

Výše uvedená žádost byla konzultována s technickým dozorem stavebníka panem Zbyškem Malým a supervizorem Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D. bylo doporučeno prodloužení termínu o 25 dnů do **10.11.2020**.

## II. Změna smlouvy

V článku VI. **Termín plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

*Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 100 kalendářních dnů od dne předání a převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/2097 ze dne 05.10.2020.

V Třinci ..... 08. 10. 2020

v Ostravě ..... 9. 10. 2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:

R  
primátorka

jednatel