

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: -I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
102/004Číslo ZBV:
ZBV č. 43.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava ul. Polní, km 1,000 - 1,455

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M – SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2.3	Zhotovitel
4	Autorský dozor
5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě projektové dokumentace PDPS a RDS byl při realizaci SO 102 proveden odkop na pláň. Po provedení odtěžení byly na pláni naměřeny nevyhovující hodnoty únosnosti. Na základě nich byla vyhodnocena geotechnikem zhotovitele a potvrzena geotechnikem objednatele nutnost provedení sanačního opatření spočívajícího ve výměně nevhodného materiálu v aktivní zóně. Pro zabránění promíchání jílovité, jemnozrnné zeminy v úrovni parapláně s nově provedenou aktivní zónou z vyhovujícího materiálu byla sanační opatření doplněna na základě požadavku geotechnika o separační geotextilii. Na části výkopových prací se oproti předpokladu nenacházela zemina a kamení, ale stavební suť s jejíž uložením a zpoplatněním na skládce zadávací dokumentace nepočítala. Toto množství bylo geodeticky zaměřeno a odsouhlaseno ve stavebním deníku. Po provedení odkopu na úroveň parapláně byly v km 1,070–1,150 a 1,230–1,290 zjištěny nevyhovující parametry. Na základě návrhu geotechnika zhotovitele a následného schválení geotechnika investora bylo stanoveno, že je nutné vyměnit i neúnosnou zeminu pod parapláně a nahradit ji vhodným materiálem, který má stejné parametry, jako materiál v aktivní zóně. Tímto došlo ke zvýšení objemu odkopů a aktivní zóny.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 477 563,00	1 477 563,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno Ing. Jiří Boháč

datum 12 - 10 - 2020 podpis

Správce stavby

Jméno Ing. Martin Smolka, MBA

datum 19 - 10 - 2020 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle §24 Směrnice GR č.18/2017)

jméno Ing. Martin Smolka, MBA

datum 19 - 10 - 2020 podpis

Zhotovitel

Jméno Ing. Lukáš Hruška

datum 09 - 10 - 2020 podpis

Číslo paré: