



Dodatek č. 1 ke SoD č. 202000132/OR

Číslo dodatku č. 1: 202000249/OR

uzavřená dle ustanovení § 1764, 1765, 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Věra Suchomelová
a Ing. Martin Tichý, jednatelé společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Slavík

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000132/OR (dále jen „dodatek č. 1“).



1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 29. 06. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202000132/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II.“.

2.

Čl. II. Doba zhotovení díla

Doba zhotovení díla se mění v důsledku pozdního vytýčení stávajících inženýrských sítí od správců IS společností ČEZ Distribuce, a.s. a GridServices, s.r.o. (mimořádná korona virová opatření Covid-19) a požadavku zadavatele na výstavbu rozšíření městského kamerového systému formou přípoloží.

Doba zhotovení díla se mění ve znění bodu 2.3 a tento nově zní:

2.3. Zhotovitel předá kompletně dokončené dílo objednateli nejpozději 15. 12. 2020.

*** V případě nepříznivých klimatických podmínek a přerušení prací bude termín posunut o příslušnou dobu přerušení prací.**

3.

Článek III. Závěrečná ustanovení:

3. 1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.

3. 2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. 3. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 1 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

3. 4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3. 5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 417/2020 ze dne 07. 10. 2020.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Harmonogram dokončení stavebních prací.



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatek č. 1 k SoD „Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II.“



V Českém Brodě dne 14.10.2020

Ve Kolíně 15.10.2020


Objedn



Bc. Jakub
starosta



Zhotovitel:




Ing. Martin Tichý
jednatel společnosti

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: Usnesení RM č. 447/2020 ze dne 07.10.2020
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 14.10.2020 Podpis VO: 





AVE Kolín s.r.o.

Třídvořská 1501 280 02 Kolín V

Harmonogram výstavby VO, Český BROD

2020	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden
zahájení stavby předání staveniště															
vytýčení inž. sítě															
vytýčení kabel. tras a os															
výkop. a elektromont. práce															
revize zařízení, zkouš. provoz															
předání díla															

Ve 40 týdnu budou provedeny výkopové práce u č.p. 1317,1318. Bude připraveno k propojení lampy č018-035. Dále budou zemní práce okolo bloku 1327,1328,1329 směrem k zapínacímu bodu

* Rezerva klimatické úby zimmho období v úhru Imegrie- To zn. končný termín 15.11

